

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 355.719,08			DATA: 07/04/2021		
OBRA: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL NADIR JOSÉ DE BARCELOS.			LOCAL: PSF NOSSA SENHORA APARECIDA – BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA					PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,19%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 672,88	R\$ 672,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2	RESTAURAÇÃO DO PISO DA QUADRA	Físico %	2,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 8.773,26	R\$ 8.773,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3	PASSEIO EXTERNO	Físico %	3,13%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 11.144,99	R\$ 8.915,99	R\$ 2.229,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
4	ENTRADA DA GARAGEM	Físico %	2,12%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 7.544,82	R\$ 0,00	R\$ 7.544,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5	AMPLIAÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA	Físico %	4,36%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 15.507,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.507,53	R\$ 0,00			
6	NOVO CERCAMENTO	Físico %	32,39%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 115.214,93	R\$ 11.521,49	R\$ 69.128,96	R\$ 34.564,48	R\$ 0,00			
7	NOVA ENTRADA	Físico %	2,51%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 8.916,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.916,66	R\$ 0,00			
8	PINTURA	Físico %	29,43%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 104.676,43	R\$ 10.467,64	R\$ 31.402,93	R\$ 31.402,93	R\$ 31.402,93			
9	ADEQUAÇÃO DO TALUDE DOS FUNDOS DA ESCOLA E PISO DE CONCRETO	Físico %	17,22%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 61.247,59	R\$ 0,00	R\$ 18.374,28	R\$ 24.499,04	R\$ 18.374,28			
10	RESTAURAÇÃO DE PASSEIO INTERNO	Físico %	0,83%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 2.950,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.950,67	R\$ 0,00			
11	PISO CERÂMICO NO PÁTIO	Físico %	5,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 18.086,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.086,68	R\$ 0,00			
12	INSTALAÇÃO DE TIMER PROGRAMÁVEL	Físico %	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 790,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,71			
13	REPARO DE TRINCA	Físico %	0,05%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	R\$ 191,93	R\$ 191,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAL			Físico %	99,95%	11,40%	36,17%	38,21%	14,22%		
			Financeiro	R\$ 355.719,08	R\$ 40.543,19	R\$ 128.679,99	R\$ 135.927,98	R\$ 50.567,92		
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div> <div>_____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>							Observações:			