

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 410.802,63			DATA: 24/11/2021	
OBRA: REFORMA DA UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS			LOCAL: UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS – BAIRRO CENTRO				PRAZO DA OBRA: 06 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 673,66	R\$ 673,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	3,05%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 12.517,65	R\$ 7.510,59	R\$ 5.007,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TERRAPLANAGEM	Físico %	0,88%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 3.627,71	R\$ 725,54	R\$ 2.902,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	INFRAESTRUTURA	Físico %	4,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.557,66	R\$ 18.557,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SUPERESTRUTURA	Físico %	4,92%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 20.227,64	R\$ 0,00	R\$ 20.227,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	Físico %	11,86%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 48.727,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.236,20	R\$ 19.490,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PINTURA	Físico %	46,94%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 192.839,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.567,82	R\$ 77.135,64	R\$ 77.135,64
8	PISO	Físico %	7,08%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 29.065,94	R\$ 0,00	R\$ 11.626,38	R\$ 17.439,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	ESQUADRIAS	Físico %	7,77%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 31.904,48	R\$ 0,00	R\$ 6.380,90	R\$ 25.523,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	0,67%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.748,50	R\$ 2.748,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico %	0,37%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.521,63	R\$ 1.521,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	0,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.035,95	R\$ 2.035,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	6,03%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 24.760,36	R\$ 12.380,18	R\$ 12.380,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	DIVERSOS	Físico %	5,26%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 21.595,34	R\$ 4.319,07	R\$ 8.638,13	R\$ 8.638,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100%	12,29%	16,35%	19,68%	14,13%	18,78%	18,78%
		Financeiro	R\$ 410.802,63	R\$ 50.472,78	R\$ 67.162,46	R\$ 80.837,48	R\$ 58.058,62	R\$ 77.135,64	R\$ 77.135,64
<div><div></div><div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div></div> <div><div></div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div>						Observações:			