

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS | | VALOR DA OBRA: | | R\$ 486.591,33 | | | DATA: 20/07/2022 | | |
| OBRA: REFORMA DA UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS | | LOCAL: UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS, AV. ARTHUR BERNADES, Nº 103, CENTRO, PAPAGAIOS/MG. | | | | | PRAZO DA OBRA: 06 meses | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0,79% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 3.836,45 | R\$ 3.836,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 3,09% | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 15.019,95 | R\$ 9.011,97 | R\$ 6.007,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3 | TERRAPLANAGEM | Físico % | 0,89% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 4.318,89 | R\$ 863,78 | R\$ 3.455,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 2,74% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 13.331,87 | R\$ 13.331,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 4,86% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 23.629,45 | R\$ 0,00 | R\$ 23.629,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 6 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | Físico % | 11,02% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 53.612,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.167,44 | R\$ 21.444,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 7 | PINTURA | Físico % | 44,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 40,00% |
| | | Financeiro | R\$ 217.997,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 43.599,57 | R\$ 87.199,14 | R\$ 87.199,14 |
| 8 | PISO | Físico % | 8,85% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 43.052,27 | R\$ 0,00 | R\$ 17.220,91 | R\$ 25.831,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 9 | ESQUADRIAS | Físico % | 8,18% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 39.780,84 | R\$ 0,00 | R\$ 7.956,17 | R\$ 31.824,67 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | 0,62% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 3.032,27 | R\$ 3.032,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | Físico % | 0,42% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 2.022,68 | R\$ 2.022,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 0,38% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 1.845,68 | R\$ 1.845,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 8,19% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 39.873,46 | R\$ 19.936,73 | R\$ 19.936,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 14 | DIVERSOS | Físico % | 5,19% | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro | R\$ 25.237,27 | R\$ 5.047,45 | R\$ 10.094,91 | R\$ 10.094,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | Físico % | 100% | 12,11% | 18,15% | 20,53% | 13,37% | 17,92% | 17,92% |
| | | Financeiro | R\$ 486.591,33 | R\$ 58.928,89 | R\$ 88.301,26 | R\$ 99.918,38 | R\$ 65.044,53 | R\$ 87.199,14 | R\$ 87.199,14 |
| <div><div></div><div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div></div> <div><div></div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div> | | | | | | Observações: | | | |