


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS-MG</b>		<b>VALOR DA OBRA:</b>		<b>R\$ 279.574,88</b>			
<b>OBRA: REFORMA DA ROTATÓRIA NA RUA PITANGUI COM AVENIDA GETÚLIO VARGAS</b>		<b>LOCAL: RUA PITANGUI COM AVENIDA GETÚLIO VARGAS, BAIRRO SANTO ANTÔNIO</b>					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES.	Físico %	16,06%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 44.910,43	R\$ 44.910,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.910,43
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.	Físico %	0,72%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.024,31	R\$ 404,86	R\$ 1.619,45	R\$ 0,00	R\$ 2.024,31
3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA	Físico %	7,45%	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 20.831,60	R\$ 15.623,70	R\$ 5.207,90	R\$ 0,00	R\$ 20.831,60
4	REVESTIMENTOS ( REBOCO, CHAPISCO E ACABAMENTOS).	Físico %	14,85%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 41.512,96	R\$ 0,00	R\$ 20.756,48	R\$ 20.756,48	R\$ 41.512,96
5	ALVENARIA, CONCRETO E AÇO.	Físico %	12,33%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 34.470,62	R\$ 0,00	R\$ 17.235,31	R\$ 17.235,31	R\$ 34.470,62
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,45%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.846,02	R\$ 0,00	R\$ 1.711,51	R\$ 5.134,52	R\$ 6.846,02
7	PINTURAS E COBERTURA	Físico %	2,70%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 7.538,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,99	R\$ 7.538,99
8	PAISAGISMO	Físico %	2,91%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 8.147,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.147,92	R\$ 8.147,92
9	DIVERSOS	Físico %	38,92%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 108.797,30	R\$ 0,00	R\$ 54.398,65	R\$ 54.398,65	R\$ 108.797,30
10	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	1,61%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.494,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.494,73	R\$ 4.494,73
<b>TOTAL</b>		Físico %	100%	21,80%	36,10%	42,10%	100,00%
		Financeiro	<b>R\$ 279.574,88</b>	<b>R\$ 60.938,99</b>	<b>R\$ 100.929,29</b>	<b>R\$ 117.706,59</b>	<b>R\$ 279.574,88</b>
<div><div></div><div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Júlio Batista Dos Reis CREA:246.344/D</div></div> <div><div></div><div>PREFEITA MUNICIPAL - Rislaine Faria Cançado</div></div>						<b>Observações:</b>	