

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 288.429,24					DATA: 28/03/2023
OBRA: REFORMA NA ESCOLA OLEGÁRIO PEREIRA			LOCAL: Avenida Coronel Diogo, 934. Bairro Nossa Senhora de Lourdes						PRAZO DA OBRA: 06 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 2.892,43	R\$ 2.892,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	TERMINAR A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO	Físico %	2,76%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 7.948,40	R\$ 7.948,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	PISO COM PLACAS CIMENTÍCIAS	Físico %	18,83%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 54.303,92		R\$ 27.151,96	R\$ 27.151,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	PISO DE MARMORITE	Físico %	11,71%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 33.783,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.513,46	R\$ 13.513,46	R\$ 6.756,73	R\$ 0,00	
5	PISO EM CONCRETO ATRÁS DA COZINHA	Físico %	5,46%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 15.756,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.302,75	R\$ 6.302,75	R\$ 3.151,38	R\$ 0,00	
6	REFORMA DA COZINHA E DESPENSA	Físico %	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 7.293,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.646,89	R\$ 3.646,89	R\$ 0,00	
7	TROCAR PORTAS	Físico %	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 3.765,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.765,06	R\$ 0,00	
8	REMOÇÃO DE TANQUE	Físico %	0,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 536,49	R\$ 0,00	R\$ 536,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	PISO INTERTRAVADO	Físico %	11,16%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$ 32.200,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.880,34	R\$ 12.880,34	R\$ 6.440,17	
10	CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO	Físico %	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	
		Financeiro	R\$ 5.262,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.262,26	R\$ 0,00	
11	ALAMBRADO DA QUADRA	Físico %	8,06%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	
		Financeiro	R\$ 23.244,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.244,78	R\$ 0,00	
12	PINTURA	Físico %	31,71%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 91.468,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.734,29	R\$ 45.734,29	
13	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	3,46%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
		Financeiro	R\$ 9.972,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.972,17	
TOTAL		Físico %	100,00%	3,76%	9,60%	16,28%	12,60%	36,21%	21,55%	
		Financeiro	R\$ 288.429,24	R\$ 10.840,83	R\$ 27.688,45	R\$ 46.968,18	R\$ 36.343,44	R\$ 104.441,72	R\$ 62.146,62	
<div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio da Costa Silva CREA:220529/D</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>						Observações:				