

				Relatório nº	19
				Data do relatório	12/03/2025
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	31 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	384 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Encarregado de Obra 1	Pedreiro 4	Servente 4				Mão de Obra Direta (9)

Atividades (2)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR <i>Corte e montagem das sapatas, arranques de pilares e vigas baldrames</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.004 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL <i>Lastro de brita sapatas</i>	Não iniciada

Comentários (1)
Cláudia Darla Frias 01/04/2025 11:51 Em conversa com o secretário de obras Felipe, foi detectado que a posicionamento dos pilares P10 e P13 iriam afetar a passagem do corredor e a cozinha.. Sendo assim, foi solicitado a mudança desses pilares passando para o mesmo posicionamento do P07 e P15.

Fotos (6)	
	

