

				Relatório n°	35
				Data do relatório	03/04/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçalves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	53 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	362 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)						
Mestre de Obra 1	Pedreiro 1	Servente 1				Mão de Obra Direta (3)

Atividades (6)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR <i>Corte e montagem dos Pilares e vigas respaldo</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.009 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) <i>Concretagem dos Pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO <i>Desforma das vigas baldrames e Forma dos pilares</i>	Não iniciada
Aterro das vigas baldrames	Em Andamento
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.012 - PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS <i>Impermeabilização das vigas baldrames</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO <i>Assentamento de Tijolo Cerâmico</i>	Não iniciada

Fotos (5)





Assinatura

Assinatura