				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO					
PREFEITU	URA / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº:
MUNI	ICÍPIO DE PAPAGAIOS		6						6	01/01
CONTRAT	ſADA:					Data de Emiss	são: 15 DI	SETEMBRO DE	2025	01/01
CGC	CONSTRUTORA GONÇALVES	CAPANEI	MA LTDA	- CNPJ: 09.369	9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO: 0	5/06/2025 ATÉ 14/09/20	25	
OBRA:		Concorrência P. E	. 003/2024 Or	rdem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo:
		Proc. Licitatório 02	29/2024							
,	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Contrato nº:	Da	ata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00 F	R\$ 2.813.799,63	R\$ 511.096,	98 R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QUA	ANTIDADES EXECUTADA	s			VALORE	S EXECUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulado

]												
			QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADAS	3				VALORE	SEXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHA GALVANIZADA #26, ESP. 0.45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VII AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 20X20 MM, ESP. 1.25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	INÍLICO, CA DE I EUCALIPTO	10,00	10,00		10,00	m²	R\$	365,07	R\$ -	R\$	3.650,68
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2)	2,20m)	88,00	88,00		88,00	m²	R\$	158,16	R\$ -	R\$	13.918,12
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, P CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICI SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDID DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	CO, COM DOR,	1,00	1,00		1,00	un	R\$	1.083,71	R\$ -	R\$	1.083,71
1.4	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÓMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	ADA	1,00	1,00		1,00	un	R\$	365,24	R\$ -	R\$	365,24
1.5	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINAD INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃ		20,00	20,00		20,00	m²	R\$	534,57	R\$ -	R\$	10.691,45
1.6	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TII INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, I MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HC PADRÃO DER-MG	INCLUSIVE	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	7.173,71	R\$ -	R\$	7.173,71
1.7	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), IN ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCA PONTO TOPOGRÁFICO		210,00	210,00		210,00	m	R\$	39,36	R\$ -	R\$	8.266,12
1.8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOI PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - FIXO)	NDAGEM A - (CUSTO	1,00	1,00		1,00	un	R\$	807,71	R\$ -	R\$	807,71
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOI PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO		120,00	120,00		120,00	KM	R\$	2,02	R\$ -	R\$	242,57
1.10	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO P. DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ		90,00	90,00		90,00	М	R\$	65,87	R\$ -	R\$	5.928,63
1.11	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA		1,00			0,00	PRA1	R\$	1.074,05	R\$ -	R\$	-
1.12	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES		1,00			0,00	PRA1	R\$	579,36	R\$ -	R\$	-
1.13	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO		1,00			0,00	PRA1	R\$	1.478,19	R\$ -	R\$	-
2	TERRAPLANAGEM											
2.1	CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, CO DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, ÁFASTA EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCA	AMENTO E	500,00	500,00		500,00	М3	R\$	3,28	R\$ -	R\$	1.641,63
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE (100HPLÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, 200M. AF_07/2020	ESTEIRAS	3000,00	3000,00		3000,00	m3	R\$	14,57	R\$ -	R\$	43.699,32
2.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRA INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	ATÓRIA,	2500,00	2500,00		2500,00	МЗ	R\$	44,21	R\$ -	R\$	110.534,65

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
REFEIT	URA / ENTIDADE:	BOLETIM C	DE MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDI	ÇÃO Nº:		Folha	a nº:
	ICÍPIO DE PAPAGAIOS		6					+	3	6		
ONTRAT			-			Data de Emiss	-ão: 15 Di	FSFTF	MRRO DE		-	01/01
	CONSTRUTORA GONÇALVES	CADANE	MALTDA	CND I: 00 36	0.642/0001.01	PERÍODO DE EXEC			ATÉ 14/09/20			
	CONSTRUTORA GUNÇALVES				9.643/0001-61	Valor CT/ TA:	JUÇAU: U					2-14
BRA:		Concorrência P. E. Proc. Licitatório 029		ordem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:	-+	Saluo	Anterior:	Esta medição:		Saldo:
,	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ n^{o} , iguel de Castro Machado, Papagaios/MG.			Pata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00 F	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,6
			QUANT.	QU	IANTIDADES EXECUTADA	e				VALORE	S EXE	ECUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
	= ====================================	······································	,									
2.4	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARM PLASTIFICADA E DESFORMA		8,84	8,84	<u> </u>	8,84	m3	R\$	2.534,66	R\$ -	R\$	22.406,
2.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMA CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVEST INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALH SEDS)	STIMENTO,	93,09	93,09		93,09	m2	R\$	225,55	R\$ -	R\$	20.996
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2 ADITIVO	2,50 CM COM	93,09	93,09		93,09	m2	R\$	49,29	R\$ -	R\$	4.588
	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
•	EDIFICAÇÃO		<u></u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					
3.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - ar baldrames)	irenoso (entre	274,13	274,13		274,13	m³	R\$	72,69	R\$ -	R\$	19.925
3.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha	na até h= 2,0m	343,64	343,64	+	343,64	m³	R\$	71,67	R\$ -	R\$	24.628
3.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	14.5.1,;	175,17	175,17	+	175,17	m²	R\$	2,72	R\$ -	R\$	47
3.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		280,54	280,54	†	280,54	m³	R\$	23,07	R\$ -	R\$	6.47
3.2	MURETA E ABRIGO GÁS			†	<u> </u>	<u> </u>	†				<u> </u>	
3.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha	a até h=2,0 m	15,59		<u> </u>	0,00	m³	R\$	71,67	R\$ -	R\$	
3.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas		12,95			0,00	m²	R\$	2,72	R\$ -	R\$	
	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		11,41	<u> </u>		0,00	m³	R\$	23,07	R\$ -	R\$	
	CASTELO D'ÁGUA			Ţ		<u> </u>					Ļ	
3.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha	a até h=2,0 m	10,09	10,09	<u> </u>	10,09	m³	R\$	71,67	R\$ -	R\$	72
3.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas		12,96	12,96	<u> </u>	12,96	m²	R\$	2,72	R\$ -	R\$	3
3.3.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada FUNDAÇÕES	\longrightarrow	2,31	2,31		2,31	m³	R\$	23,07	R\$ -	R\$	5
-	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS											
4.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vi	vala	75,29	75,29	+	75,29	m²	R\$	36,18	R\$ -	R\$	2.72
	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveita		160,87	160,87	†	160,87	m²	R\$	116,53	R\$ -	R\$	18.74
	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte,		450,26	450,26	†	450,26	kg	R\$	13,04	R\$ -	R\$	5.86
	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, do	-	60,08	60,08		60,08	kg	R\$	11,75	R\$ -	R\$	70
	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, o		562,26	562,26		562,26	kg	R\$	10,90	R\$ -	R\$	6.13
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte colocação	e, dobra e	229,18	229,18		229,18	kg	R\$	9,19	R\$ -	R\$	2.1
	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte,		154,06	154,06		154,06	kg	R\$	14,46	R\$ -	R\$	2.2
	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamen		23,14	23,14		23,14	m³	R\$	764,08	R\$ -	R\$	17.6
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDR		Ē	Ţ		<u> </u>					<u> </u>	
4.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vi		99,89	99,89		99,89	m²	R\$	33,53	R\$ -	R\$	3.3
4.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com imperm baldrames		95,94	95,94		95,94	m³	R\$	371,25	R\$ -	R\$	35.6
	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveita	1	593,99	593,99	<u> </u>	593,99	m²	R\$	59,28	R\$ -	R\$	35.2
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte,	, dobra e colocação	0,17	0,17		0,17	kg	R\$	13,04	R\$ -	R\$	

4.2.5

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

804,86

88,18

804,86

88,18

kg

kg

804,86

88,18

11,75 R\$

10,90 R\$

- R\$

- R\$

9.456,07

961,46

			BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEIT	JRA / ENTIDADE: BOL	ETIM DE MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDIO	ÇÃO Nº:		Folha	a nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6							6		0.4.10.4
CONTRA					Data de Emiss	são: 15	DE SETE	MBRO DE	2025		01/01
CGC	CONSTRUTORA GONÇALVES CAPA	NEMA LTD	A - CND I: 00 36	0.6/3/0001_81	PERÍODO DE EXEC		05/06/2025 A			1	
OBRA:			Ordem serviço n.º s/nº	9.043/0001-01	Valor CT/ TA:	JUÇAU.	Saldo A		Esta medição:		Saldo:
OBICA.		tório 029/2024	Ordenii serviço II. S/II		Valor O17 17t.		Ouldo 7	unterior.	Lota medição.		Saluo.
	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, contrato r	o:	Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
		QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADA	AS				VALORE	SEXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNIE). VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
4.2.7	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	24,33	24,33		24,33	kg	R\$	9,19	R\$ -	R\$	223,55
4.2.8	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e col	ocação 405,01	405,01		405,01	kg	R\$	14,46	R\$ -	R\$	5.854,90
4.2.9	Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensa	mento 39,96	39,96		39,96	m³	R\$	733,39	R\$ -	R\$	29.306,42
4.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				1	ļ			50	L	
4.3.1	Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação	63,00	63,00		63,00	m		59,97	R\$ -	R\$	3.778,02
4.3.2	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 4		9,00		9,00	un		15,24	R\$ -	R\$ R\$	137,16 434,56
4.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	12,96 8,64	12,96 8,64		12,96 8,64	m² m²		33,53 68,13	R\$ -	R\$	434,56 588,62
4.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colo		238,29		238,29	kg		10,90	R\$ -	R\$	2.598,17
4.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	199,34	199,34		199,34	kg		9,19	R\$ -	R\$	1.831,59
4.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colo	cação 18,49	18,49		18,49	kg		8,73	R\$ -	R\$	161,51
4.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e col		23.54		23,54	kg		14,46	R\$ -	R\$	340,30
4.3.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensa	mento 7,78	7,78		7,78	m³		764,08	R\$ -	R\$	5.944,56
4.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	, ,	1,10		7,70			7 0 1,00	•	<u> </u>	,
4.4.1	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	21,00			0.00	m	R\$	59.97	R\$ -	R\$	_
4.4.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm	1,50			0,00	m²		33,53	R\$ -	R\$	-
4.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	6,00			0.00	m²		68,13	R\$ -	R\$	-
4.4.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e col	cação 12,23			0,00	kg		14,46	R\$ -	R\$	-
4.4.5	Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensa	mento 0,75			0,00	m³	R\$	764,08	R\$ -	R\$	-
4.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME										
4.5.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	11,45			0,00	m²	R\$	22,34	R\$ -	R\$	-
4.5.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante baldrames	- entre 1,48			0,00	m³	R\$	371,25	R\$ -	R\$	-
4.5.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	36,64			0,00	m²		59,28	R\$ -	R\$	-
4.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloc	ação 78,87			0,00	kg	R\$	11,75	R\$ -	R\$	-
4.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e col	cação 8,43			0,00	kg	R\$	14,46	R\$ -	R\$	-
4.5.6	Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensa	mento 3,44			0,00	m³	R\$	764,08	R\$ -	R\$	-
5	SUPERESTRUTURA										
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES										
5.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	510,21	510,21		510,21	m²	R\$	41,69	R\$ -	R\$	21.270,73
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colo	cação 1057,50	1057,50		1057,50	kg	R\$	10,90	R\$ -	R\$	11.530,33
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	657,88	657,88		657,88	kg	R\$	9,19	R\$ -	R\$	6.044,77
5.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e col	cação 627,66	627,66		627,66	kg	R\$	14,46	R\$ -	R\$	9.073,57

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEITU	JRA / ENTIDADE:	BOLETIM DE MEDIÇÃO	Convênio nº			Concedente:		MED	IÇÃO Nº:		Folha	ı nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6								6		04/04
CONTRAT			II .			Data de Emiss	ão: 15 l	DE SETE	MBRO DE	2025	İ	01/01
CGC	CONSTRUTORA GONÇALVES CA	PANEMA LTI	DA - CNPJ:	09.369	9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO:	05/06/2025	ATÉ 14/09/20:	25	•	
OBRA:	Conco	rrência P. E. 003/2024	Ordem serviço n			Valor CT/ TA:		Saldo	Anterior:	Esta medição:		Saldo:
Construcă	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº,	icitatório 029/2024						DA A A				D4 0 000 700 05
	guel de Castro Machado, Papagaios/MG. Contra	to nº:	Data O. S. 05	5/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.8	13.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
		QUAN		QU.	ANTIDADES EXECUTADA	s				VALORE	S EXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVIS (Plano Trabalh	ie Ante	erior	No período	Acumulado	UNID	. VA	LOR UNIT.	No período		Acumulado
5.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e ade	ensamento 28,15	28,	15		28,15	m³	R\$	764,08	R\$ -	R\$	21.508,93
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS											
5.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeir: compensada plastificada com reaproveitamento	597,12	597	,12		597,12	m²	R\$	61,33	R\$ -	R\$	36.620,48
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e o	olocação 1058,6	4 1058	3,64		1058,64	kg	R\$	11,75	R\$ -	R\$	12.437,65
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e	colocação 62,37	62,	37		62,37	kg	R\$	10,90	R\$ -	R\$	680,04
5.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra colocação	e 7,16	7,	16		7,16	kg	R\$	9,19	R\$ -	R\$	65,79
5.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e	colocação 571,09	571	,09		571,09	kg	R\$	14,46	R\$ -	R\$	8.255,78
5.2.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e ade	ensamento 40,30	40,	30		40,30	m³	R\$	764,08	R\$ -	R\$	30.792,53
5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS											
5.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	216,92	108	,46		108,46	m	R\$	39,25	R\$ -	R\$	4.257,29
5.4	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madei	ro.										
5.4.1	compensada plastificada com reaproveitamento	16,02				0,00	m²	R\$	41,69	R\$ -	R\$	-
5.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e o	olocação 41,19				0,00	kg	R\$	11,75	R\$ -	R\$	-
5.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e	colocação 9,13				0,00	kg	R\$	14,46	R\$ -	R\$	-
5.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e ad	ensamento 0,66				0,00	m³	R\$	764,08	R\$ -	R\$	-
5.5	CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE											
5.5.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madei compensada plastificada com reaproveitamento	ra 22,66				0,00	m²	R\$	27,78	R\$ -	R\$	-
5.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e	colocação 18,52				0,00	kg	R\$	13,04	R\$ -	R\$	-
5.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e o	olocação 19,50				0,00	kg	R\$	11,75	R\$ -	R\$	-
5.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e	colocação 33,61				0,00	kg	R\$	10,90	R\$ -	R\$	-
5.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e	colocação 19,23				0,00	kg	R\$	14,46	R\$ -	R\$	-
5.5.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e ade	ensamento 1,46				0,00	m³	R\$	764,08	R\$ -	R\$	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL											
6.1	ELEMENTOS VAZADOS											
6.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado cor argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	n 6,10				0,00	m²	R\$	199,89	R\$ -	R\$	-
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO											
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA D ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021	A = 1015,6	5 1018	5,65		1015,65	m²	R\$	50,80	R\$ -	R\$	51.599,99
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASS ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	A A DE 16,86	16,	86		16,86	m²	R\$	79,82	R\$ -	R\$	1.345,69

					ä								
				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO								
	JRA / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:			MEDIÇÃO Nº:			Folha	a nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS		6							6			01/01
CONTRAT						Data de Emiss	são: 15	DE S	ETEMBRO DI	E 202	.5		01/01
CGC	CONSTRUTORA GONÇALVES	CAPANEI	MA LTDA	- CNPJ: 09.36	9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO:	05/06/	/2025 ATÉ 14/09/20	025			
OBRA:		Concorrência P. E		Ordem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		5	Saldo Anterior:		Esta medição:		Saldo:
Construc	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº,	Proc. Licitatório 02	29/2024			-				_			
	guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Contrato nº:	[Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$:	2.813.799,6	3 R	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADA	AS	_				VALORE	SEXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNI	D.	VALOR UNIT.		No período		Acumulado
6.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA HORIZONTAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E AF ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF 12/2021		710,21	710,21		710,21	m²	2	R\$ 69,27	R\$	-	R\$	49.194,23
6.2.4	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), ar argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	centamento com	13,02		13,02	13,02	m²	2	R\$ 103,72	R\$	1.350,39	R\$	1.350,39
6.2.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciç vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (ciment		536,28		536,28	536,28	m		R\$ 24,15	R\$	12.949,40	R\$	12.949,40
6.2.6	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, IN INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACES		15,72			0,00	m²	2	R\$ 635,08	R\$	-	R\$	-
6.2.7	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado		7,20			0,00	m²	2	R\$ 55,09	R\$	_	R\$	-
6.3	ALVENARIA DA MURETA		.,			0,00			1.0 00,00				
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA HORIZONTAL DE 14X9 M2 X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BL ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO M PREPARO EM BE AF_12/2021	OCO DEITADO) E	42,84	42,84		42,84	m²	2	R\$ 127,42	R\$	-	R\$	5.458,79
7	ESQUADRIAS												
7.1	PORTAS DE MADEIRA												
7.1.1	PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (70X: ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRAD EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA		10,00			0,00	un	1	R\$ 487,87	R\$	-	R\$	-
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO M ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, M INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECII INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ONTAGEM E	5,00			0,00	un	1	R\$ 1.450,67	R\$	-	R\$	-
7.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadul projeto de esquadrias	ra, conforme	16,00			0,00	un	1	R\$ 940,89	R\$	-	R\$	-
7.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadul projeto de esquadrias	ra, conforme	4,00			0,00	un	1	R\$ 940,89	R\$	-	R\$	-
7.1.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXA AF_01/ 2021_PS	DO EM PERFIL U.	2,20			0,00	M2	2	R\$ 233,95	R\$	-	R\$	-
7.1.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO M BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT O PARCIAL DE ESPUMA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	E FECHADURA,	8,00			0,00	un	1	R\$ 682,22	R\$	-	R\$	
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS												
7.2.1	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado		31,00			0,00	un	ı	R\$ 95,04	R\$	-	R\$	-
7.2.2	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - F	PM3 e PM5	14,00			0,00	un	1	R\$ 320,76	R\$	-	R\$	-
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO					·			* *				
7.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GI FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA 100X210	UARNIÇÃO, ,ÇÃO. AF_12/2019 -	2,10			0,00	M2	2	R\$ 588,39	R\$	-	R\$	-
7.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GI FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA		1,68			0,00	m²	2	R\$ 588,39	R\$	-	R\$	-

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO					
PREFEITUR	A / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº:
MUNIC	ÍPIO DE PAPAGAIOS		6						6	01/01
CONTRATA	DA:					Data de Emiss	ão: 15 DE	SETEMBRO DE	2025	01/01
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/		CAPANE	MA LTDA	- CNPJ: 09.369	9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO: 05	/06/2025 ATÉ 14/09/202	5	
OBRA:	-	Concorrência P. E	. 003/2024 O	rdem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo:
		Proc. Licitatório 02	29/2024							
,		Contrato nº:	D	ata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	0,00 R	\$ 2.813.799,63	R\$ 511.096,	98 R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QUA	ANTIDADES EXECUTADAS	S			VALORE	S EXECUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulado

	Goriado II .		314 0. 0. 00/00/2024						
		QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADAS	1			VALORE	S EXECUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulado
7.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 160X210	19 - 6,72			0,00	m²	R\$ 588,39	R\$ -	R\$ -
7.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	143,10			0,00	m²	R\$ 415,24	R\$ -	R\$ -
7.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	5,04			0,00	m²	R\$ 415,24	R\$ -	R\$ -
7.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	4,08			0,00	m²	R\$ 548,86	R\$ -	R\$ -
7.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadria: inclusive ferragens	5,25			0,00	m²	R\$ 548,86	R\$ -	R\$ -
7.4	PORTAS DE VIDRO - PV								
7.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1,00			0,00	un	R\$ 1.185,30	R\$ -	R\$ -
7.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1,00			0,00	un	R\$ 1.329,32	R\$ -	R\$ -
7.4.3	Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	3,53			0,00	m²	R\$ 270,37	R\$ -	R\$ -
7.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA								
7.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	1,75			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	1,60			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	3,22			0,00	m²	R\$ 673,81	R\$ -	R\$ -
7.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	2,03			0,00	m²	R\$ 583,14	R\$ -	R\$ -
7.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,16			0,00	m²	R\$ 673,81	R\$ -	R\$ -
7.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,10			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	12,60			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	6,30			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	18,90			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,10			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -

					BOLET	IM DE MEDIÇÃO							
PREFEITU	JRA / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº			Concedente:		ME	EDIÇÃO Nº:		Folha	nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS	1	6								6		0.4.10.4
CONTRAT				I			Data de Emiss	ão: 15 C	DE SET	TEMBRO DE	2025		01/01
	CONSTRUTORA GONÇALVES	CAPANE	MAITDA	- CNP I: 0	9 369	643/0001-81	PERÍODO DE EXEC			25 ATÉ 14/09/202			
OBRA:	20110111010111100111712120	Concorrência P. E		Ordem serviço n.º s		7.0 10/0001 01	Valor CT/ TA:	-,		do Anterior:	Esta medição:		Saldo:
		Proc. Licitatório 02									,		oulus.
,	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Contrato nº:		Data O. S. 05/06	6/2024		R\$ 3.750.00	0,00	R\$ 2.8	813.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
			QUANT.		QUA	NTIDADES EXECUTADAS	6				VALORE	S EXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterio	r	No período	Acumulado	UNID.	. \	VALOR UNIT.	No período		Acumulado
7.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto	o de esquadrias -	6.30				0,00	m²	R	\$ 622,50	R\$ -	R\$	-
	Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projete	o do coguadrias	-,				0,00			022,00			
7.5.12	Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	o de esquadrias -	8,40				0,00	m²	R\$	\$ 622,50	R\$ -	R\$	-
7.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme proje Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	to de esquadrias -	12,60				0,00	m²	R\$	\$ 622,50	R\$ -	R\$	-
7.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme proje Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	eto de esquadrias -	33,60				0,00	m²	R\$	\$ 622,50	R\$ -	R\$	-
7.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme proje Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	eto de esquadrias -	16,80				0,00	m²	R\$	\$ 622,50	R\$ -	R\$	-
7.5.16	Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme proje Fixa	eto de esquadrias -	5,44				0,00	m²	R\$	\$ 673,81	R\$ -	R\$	-
7.5.17	FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRIS FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA	STAL INCOLOR	1,00				0,00	UN	R	\$ 94,83	R\$ -	R\$	-
7.6	VIDROS												
7.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas		5,38				0,00	m²	R\$		R\$ -	R\$	-
7.6.2	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m		7,20				0,00	m²	R\$		R\$ -	R\$	-
7.6.3	Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de cor	rrer	3,57				0,00	m²	R\$	\$ 270,37	R\$ -	R\$	-
7.6.4	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARI FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		20,00				0,00	un	R\$	\$ 113,41	R\$ -	R\$	-
7.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO												
7.7.1	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTUR. 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ON DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO	NDULADA, TRAMA	69,79				0,00	m²	R\$	\$ 491,25	R\$ -	R\$	-
7.7.2	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBR (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	IL, ESP. 1,25MM , ESP. 1,25MM,	34,02				0,00	m²	R\$	\$ 371,03	R\$ -	R\$	-
7.7.3	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE AR GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2º (50,8MM, (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FC EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZAE 50MM (2º)) E FIO BWG12 DRNECIMENTO	164,44				0,00	m²	R\$	\$ 155,12	R\$ -	R\$	-
7.7.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO) DEMÃOS,	268,25				0,00	m²	R\$	\$ 34,08	R\$ -	R\$	-
8	SISTEMAS DE COBERTURA												
8.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COI SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS MET OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENT AF_01/2020_PSA	TÁLICAS, MÃO DE	36293,75			36293,75	36293,75	KG	R	\$ 12,28	R\$ 445.524,00	R\$	445.524,00

				BOLE ¹	TIM DE MEDIÇÃO								
PREFEITI	IRA / ENTIDADE:	BOI ETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		ME	DIÇÃO Nº:		T	Folha	n ⁰ ·
	CÍPIO DE PAPAGAIOS		6	CONVENIO II		Concedente.		IVIL	JIÇAO IV .	6		Toma	
CONTRAT						Data de Emiss	-ão: 15	DE SET	EMBRO DE				01/01
	CONSTRUTORA GONÇALVES (CADANE	MAITDA	CND I: 00 260	0.642/0001 01	PERÍODO DE EXEC			5 ATÉ 14/09/20		l l		
OBRA:		concorrência P. E		Ordem serviço n.º s/nº	9.043/0001-01	Valor CT/ TA:	JUÇAU.		o Anterior:		sta medição:		Saldo:
OBKA.		roc. Licitatório 02		ordeni serviço ii. s/ii		Valor C17 TA.	-	Oalu	Anterior.		sta mediçao.		Saido.
	o de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Contrato nº:		Oata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.8	13.799,63	R\$ 5	511.096,9	8	R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QUA	ANTIDADES EXECUTADA	S					VALORES	SEXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNIE). V	ALOR UNIT.	Nop	eríodo		Acumulado
8.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZC DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	S, ESP. 0,43MM, COM ESP.	1402,03			0,00	m²	R\$	211,66	R\$	-	R\$	-
8.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado		83,13			0,00	m	R\$	81,40	R\$	-	R\$	-
8.4	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm		115,14			0,00	m²	R\$	81,40	R\$	-	R\$	-
8.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 c	:m	139,80			0,00	m	R\$	47,50	R\$	-	R\$	-
8.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 c		66,15			0,00	m	R\$	47,50	R\$	-	R\$	-
8.7	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 c PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOC CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COI COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENT ACABAMENTO E ARMAÇÃO	CO", EM M BETONEIRA,	108,80 266,00		266,00	266,00	m m	R\$	47,50 16,86	R\$	4.484,06	R\$	4.484,06
9	IMPERMEABILIZAÇÃO												
9.1	Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames		630,63	630,63		630,63	m²	R\$	37,05	R\$	-	R\$	23.362,96
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA PO MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	OLIMÉRICA /	211,50			0,00	m²	R\$	26,95	R\$	-	R\$	-
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO												
10.1	EDIFICAÇÃO												
10.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, pla	atibanda e calhas	4084,95	3676,46	408,50	4084,95	m²	R\$	4,31	R\$	1.761,57	R\$	17.615,74
10.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - esp	pessura 2,0 cm	2783,00			0,00	m²	R\$	29,77	R\$	-	R\$	-
10.1.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo ma	nual - espessura	1301,95		1200,00	1200,00	m²		35,41	R\$	42.486,47	R\$	42.486,47
10.1.4	2,5 cm Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1: 0,5 cm	:4,5 - espessura	1909,34		,	0,00	m ²		20,95	R\$	-	R\$	-
10.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm conforme projeto - branca	•	671,71			0,00	m²	R\$	58,27	R\$	-	R\$	-
10.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm conforme projeto - azul	n - incl. rejunte -	8,30			0,00	m²	R\$	52,05	R\$	-	R\$	-
10.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm conforme projeto - vermelha	n - incl. rejunte -	8,78			0,00	m²	R\$	52,05	R\$	-	R\$	-
10.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm conforme projeto - branco	•	17,25			0,00	m²	R\$	52,05	R\$	-	R\$	-
10.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm conforme projeto - amarelo	n - incl. rejunte -	166,07			0,00	m²	R\$	52,05	R\$	-	R\$	-
10.1.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)		238,60	1		0,00	m	R\$	30,10	R\$	-	R\$	-
10.1.11	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO		495,39			0,00	m²		56,75	R\$	-	R\$	-
10.1.12	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVI ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO		734,92			0,00	m²	R\$	56,75	R\$	-	R\$	-
10.2	MURETA												

			BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEIT	JRA / ENTIDADE: BOLETII	1 DE MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDI	ÇÃO Nº:		Folha	nº:
MUN	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6							6		04/04
CONTRA					Data de Emiss	são: 15	DE SETE	MBRO DE	2025		01/01
CGC	CONSTRUTORA GONÇALVES CAPAN	=MA I TD4	- CND I: 00 36	9 6/3/0001-81	PERÍODO DE EXEC		05/06/2025				
OBRA:	Concorrência I		Ordem servico n.º s/nº	3.043/0001-01	Valor CT/ TA:	30 Ç/ 10.	Saldo		Esta medição:	- 1	Saldo:
02.0	Proc. Licitatório		Ordoni corviço n. Gin								odido.
	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
		QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADA	AS .				VALORE	SEXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNII	D. VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
10.2.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calh	s 91,79			0,00	m²	2 R\$	4,31	R\$ -	R\$	-
10.2.2	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessu 2,5 cm	91,79			0,00	m²	2 R\$	35,41	R\$ -	R\$	-
11	SISTEMAS DE PISOS										
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA										
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	954,70	954,70		954,70	m²	R\$	35,97	R\$ -	R\$	34.339,54
11.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	286,79			0,00	m²		28,02	R\$ -	R\$	-
11.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junt plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	382,52			0,00	m²	2 R\$	33,84	R\$ -	R\$	-
11.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO P RIMER EPÓXI. AF_05/2021	23,72			0,00	m²	2 R\$	67,33	R\$ -	R\$	-
11.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme proje	228,05			0,00	m²	2 R\$	45,05	R\$ -	R\$	-
11.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme proje	0 347,46			0,00	m²	2 R\$	77,30	R\$ -	R\$	-
11.1.7	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGMASSA. AF_09/2020	394,65			0,00	m²	R\$	241,52	R\$ -	R\$	-
11.1.8	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,81			0,00	m²	² R\$	221,52	R\$ -	R\$	-
11.1.9	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,94			0,00	m²	2 R\$	221,52	R\$ -	R\$	-
11.1.10	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,50			0,00	m²	R\$	221,52	R\$ -	R\$	-
11.1.11	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	132,10			0,00	m	R\$	14,30	R\$ -	R\$	-
11.1.12	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020	238,60			0,00	m	R\$	52,91	R\$ -	R\$	-
11.1.13	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIV REJUNTAMENTO L=15 CM	14,88			0,00	M2	2 R\$	278,38	R\$ -	R\$	-
11.1.14	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIV REJUNTAMENTO L=30 CM	0,53			0,00	M2	2 R\$	278,38	R\$ -	R\$	-
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					1					
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_08/2022	387,78			0,00	m²	² R\$	86,86	R\$ -	R\$	-
11.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	22,06			0,00	m²	R\$	86,86	R\$ -	R\$	-
11.2.3	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	68,26			0,00	m²		69,73	R\$ -	R\$	-
11.2.4	PISO PODDTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,63			0,00	m²	² R\$	95,36	R\$ -	R\$	-

			BOL	ETIM DE MEDIÇÃO							
PREFEITI	JRA / ENTIDADE: BOLET	IM DE MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDIO	ÃO Nº:		Folha	nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6						'	6		
CONTRA					Data de Emiss	são: 15	DE SETEI	IBPO DE			01/01
-		ICMA LTD/	CND I OO O	60 642/0004 04							
	CONSTRUTORA GONÇALVES CAPAI			09.043/0001-81	PERÍODO DE EXE	CUÇAO:	05/06/2025 A				
OBRA:	Concorrência Proc. Licitató		Ordem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Saldo A	interior:	Esta medição:		Saldo:
	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG. Contrato nº:	110 029/2024	Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
		QUANT.	G	UANTIDADES EXECUTADA	AS .				VALORE	S EXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNII	D. VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
11.2.5	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	(M) 1,38			0,00	m ²	² R\$	95,36	R\$ -	R\$	-
11.2.6	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	27,24			0,00	m ²	3 R\$	169,53	R\$ -	R\$	-
11.2.7	Grama batatais em placas	354,18			0,00	m ²		13,38	R\$ -	R\$	-
12	PINTURAS E ACABAMENTOS				.,	7.1		.,,-			
12.1	EDIFICAÇÃO										
12.1.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) E PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO MURO	M 407,50		407,50	407,50	m ²	2 R\$	6,24	R\$ 2.541,07	R\$	2.541,07
12.1.2	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	3222,29			0,00	m ²	2 R\$	19,39	R\$ -	R\$	-
12.1.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos e mur	3440,76			0,00	m ²		10,73	R\$ -	R\$	-
12.1.4	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1 DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	500,86			0,00	m ²	2 R\$	17,18	R\$ -	R\$	-
12.1.5	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELAE ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	OR 500,86			0,00	m ²	2 R\$	15,71	R\$ -	R\$	-
12.1.6	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos	188,92			0,00	m ²	2 R\$	16,33	R\$ -	R\$	-
12.1.7	Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos	23,86			0,00	m ²	2 R\$	16,33	R\$ -	R\$	-
12.1.8	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	515,99			0,00	m ²	2 R\$	23,46	R\$ -	R\$	-
12.1.9	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	189,04			0,00	m ²	2 R\$	40,67	R\$ -	R\$	-
12.1.10	Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos	247,08			0,00	m ²	2 R\$	23,46	R\$ -	R\$	-
12.2	MURETA										
12.2.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	91,79			0,00	m ²		19,39	R\$ -	R\$	-
12.2.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	91,79			0,00	m ²	² R\$	10,73	R\$ -	R\$	-
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA										
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	40.5			<u> </u>				-	-	
13.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	49,00			0,00	m		9,54	R\$ -	R\$	-
13.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	285,00			0,00	m		4,85	R\$ -	R\$	-
13.1.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm Tubo PVC soldável Ø 50 mm	17,00		+	0,00	m		9,67	R\$ -	R\$ R\$	-
13.1.4	Tubo PVC soldavel Ø 60 mm	115,00 26.00			0,00	m		16,40 26,28	R\$ -	R\$	<u> </u>
13.1.5	Tubo PVC soldavel Ø 60 mm Tubo PVC soldavel Ø 75mm	26,00 64,00		+	0,00	m m		26,28 42.82	R\$ -	R\$	<u> </u>
13.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm Tubo PVC soldável Ø 85mm	125,00		+	0,00	m		42,82 59.00	R\$ -	R\$	
13.1.7	Tubo PVC soldável Ø 55mm	59,00		+	0.00	m		32.99	R\$ -	R\$	-
13.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4"	4,00		+	0,00	ur		266.07	R\$ -	R\$	<u> </u>
13.1.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	4,00			0,00	ur		301,26	R\$ -	R\$	-
13.1.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	3,00			0,00	ur		17,84	R\$ -	R\$	-
13.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4"	4,00			0,00	ur		63,68	R\$ -	R\$	-
13.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	4,00			0,00	ur		4,90	R\$ -	R\$	-
13.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	92,00			0,00	ur		5,28	R\$ -	R\$	-
13.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1"	2,00			0,00	ur		4,95	R\$ -	R\$	-
13.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	72,00			0,00	ur	n R\$	9,02	R\$ -	R\$	-
13.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2"	4,00			0,00	ur	n R\$	16,93	R\$ -	R\$	-

				BOLET	TIM DE MEDIÇÃO					
PREFEITU	IRA / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS		6						6	01/01
CONTRAT	ADA:					Data de Emiss	ão: 15 DE	SETEMBRO DE	2025	01/01
CGC (CONSTRUTORA GONÇALVES	MA LTDA	- CNPJ: 09.369	9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO: 05/	06/2025 ATÉ 14/09/202	5		
OBRA:		Concorrência P. E	E. 003/2024 O	rdem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo:
		Proc. Licitatório 0:	29/2024							
	onstrução de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, irro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		D	ata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	0,00 R	2.813.799,63	R\$ 511.096,	98 R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QUA	ANTIDADES EXECUTADA	s			VALORE	S EXECUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulado

CAMPT. C										
Part Authority Part Pa			QUANT.	QI	UANTIDADES EXECUTADAS	S			VALO	RES EXECUTADOS R\$
13.19 13.1	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	(Plano de	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNI	. No período	Acumulado
13-132 War all en coulquis per, sessioned de Roma richer 23.00 0.00 Un Rg 179 Rg - Rg	13.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	4,00			0,00	un	R\$ 35	,41 R\$	- R\$ -
13.121	13.1.19	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	4,00			0,00	un	R\$ 8	24 R\$	- R\$ -
13-12 NOSAM REPRESIDADE CURRY MY, BOLDANS, INFO SO MM. 2-000222 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SO X 60 MM. 3-12-12 NOSAM DE REDUÇAC, CURRY MY, SOLDANEL, IN SOLDANEL,	13.1.20	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	23,00			0,00	un	R\$ 17	,91 R\$	- R\$ -
13.1.22 MSTALADO EMPERILANDA DE ACUIAN - FORMECOMENTO E INSTALAÇÃO 4.00 0.00	13.1.21	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	12,00			0,00	un	R\$ 17	,91 R\$	- R\$ -
STRAMOS EMPÉ MANDA DE ÁGUA - FORRECIMENTO E RISTANAÇÃO 20 0 0 0 0 N R\$ 1,00 R\$ - R\$	13.1.22	INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	ÇÃO. 4,00			0,00	un	R\$ 12	.92 R\$	- R\$ -
13.12 December of manufaction and through South for manufaction and through South Sout	13.1.23	INSTALADO EM PR UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA	AÇÃO. 2,00			0,00	un	R\$ 8	.60 R\$	- R\$ -
13.128 Luw de redução, por, southwel, de 50mm x 25mm 1,017 RS	13.1.24	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	35,00			0,00	un	R\$ 13	,00 R\$	- R\$ -
Section Sect	13.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm	2,00			0,00	un	R\$ 10	,82 R\$	- R\$ -
Buth a ternal place and Lingua Sterms Comme 6,00 0,0	13.1.26	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm				0,00	un	R\$ 10	,17 R\$	- R\$ -
13.130 John 64 Soddewi - Sörm	13.1.27	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elá				0,00	un	R\$ 7	,69 R\$	
13.130 John 64 Soutkievel - Storm	13.1.28	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm	6,00			0,00	un	R\$ 14	,51 R\$	- R\$ -
13.13.1 John 45 soldsivel - Form	13.1.29	Joelho 45 soldável - 25mm	6,00			0,00	un	R\$ 5	33 R\$	- R\$ -
13.132 Jebho 45 solddwid- 15mm 5.00 0.00 Un R\$ 172.60 R\$ R\$	13.1.30	Joelho 45 soldável - 32mm	2,00			0,00	un	R\$ 8	75 R\$	- R\$ -
13.133 Joelho 45 Soddowl - Sform	13.1.31	Joelho 45 soldável - 50mm	6,00			0,00	un	R\$ 14	,68 R\$	- R\$ -
13.1.34 Joelho 90 soldavel - 20mm	13.1.32	Joelho 45 soldável - 75mm	5,00			0,00	un	R\$ 72	,60 R\$	- R\$ -
13.1.35 Delho 90 solidavel - Zémm 185.00	13.1.33	Joelho 45 soldável - 85mm	1,00			0,00	un	R\$ 88	,77 R\$	- R\$ -
3.13 3.15	13.1.34	Joelho 90 soldável - 20mm	4,00			0,00	un	R\$ 6	36 R\$	- R\$ -
13.137 Joehn 90 soldsivel - 50mm 15.00 15.00 10.00	13.1.35	Joelho 90 soldável - 25mm	155,00			0,00	un	R\$ 8	,21 R\$	- R\$ -
13.1.38 Joelho 90 solidavel - 60mm	13.1.36	Joelho 90 soldável - 32mm	3,00			0,00	un	R\$ 1	,36 R\$	- R\$ -
13.1.39 Joelho 90 soldável - 75mm	13.1.37	Joelho 90 soldável - 50mm	30,00			0,00	un	R\$ 12	,37 R\$	- R\$ -
13.1.40 Joehn 90 soldável - 85mm	13.1.38	Joelho 90 soldável - 60mm	15,00			0,00	un	R\$ 36	,21 R\$	- R\$ -
13.1.41 Joelho 90 soldavel - 110mm	13.1.39	Joelho 90 soldável - 75mm	7,00			0,00	un	R\$ 108	,65 R\$	- R\$ -
1.1.42 Joelho de redução 90° soldavel 32mm-25mm	13.1.40	Joelho 90 soldável - 85mm	14,00			0,00	un	R\$ 108	,65 R\$	- R\$ -
13.1.43 Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 34" 20,00 0,00	13.1.41	Joelho 90 soldável - 110mm	8,00			0,00	un	R\$ 3°	,24 R\$	- R\$ -
13.1.44 Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" 86,00 0,00 Un R\$ 20,35 R\$ - R\$ 13.1.45 Tê 90 soldável - 25mm 38,00 0,00 Un R\$ 11,31 R\$ - R\$ 13.1.46 Tê 90 soldável - 32mm 3,00 0,00 Un R\$ 14,73 R\$ - R\$ 13.1.47 Tê 90 soldável - 50mm 19,00 0,00 Un R\$ 19,64 R\$ - R\$ 13.1.48 Tê 90 soldável - 55mm 6,00 0,00 Un R\$ 34,71 R\$ - R\$ 13.1.49 Tê 90 soldável - 55mm 10,00 Un R\$ 42,87 R\$ - R\$ 13.1.49 Tê 90 soldável - 110mm 2,00 Un R\$ 542,87 R\$ - R\$ 13.1.50 Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm 1,00 0,00 Un R\$ 12,25 R\$ - R\$ 13.1.51 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 1,00 0,00 Un R\$ 26,22 R\$ - R\$ 13.1.52 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 1,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 1,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 1,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 1,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 1,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 1,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 1,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 5,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 55mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 55mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 51,746 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 55mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 51,746 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 55mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 51,746 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 55mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 51,746 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 55mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 51,746 R\$ - R\$ 13.1.59 Tê de re	13.1.42	Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm	2,00			0,00	un	R\$ 26	,35 R\$	- R\$ -
13.1.45 Te 90 soldável - 25mm	13.1.43	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4"	20,00			0,00	un	R\$ 11	,43 R\$	- R\$ -
13.1.48 Te 90 soldável - 32mm 3.00 0.00 Un R\$ 14,73 R\$ - R\$ 13.1.47 Te 90 soldável - 50mm 19.00 0.00 Un R\$ 19.64 R\$ - R\$ 13.1.48 Te 90 soldável - 50mm 19.00 0.00 Un R\$ 3.4,71 R\$ - R\$ 13.1.49 Te 90 soldável - 56mm 10.00 0.00 Un R\$ 3.4,71 R\$ - R\$ 13.1.49 Te 90 soldável - 85mm 10.00 0.00 Un R\$ 42,87 R\$ - R\$ 13.1.49 Te 90 soldável - 85mm 10.00 0.00 Un R\$ 5.42,87 R\$ - R\$ 13.1.51 Te de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm 10.00 0.00 Un R\$ 5.64,3 R\$ - R\$ 13.1.51 Te de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 23.00 0.00 Un R\$ 17,46 R\$ - R\$ 13.1.52 Te de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm 10.00 0.00 Un R\$ 26,22 R\$ - R\$ 13.1.53 Te de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 7,00 0.00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10.00 0.00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 40.00 0.00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 40.00 0.00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 40.00 0.00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 50mm 40.00 0.00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 40.00 0.00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 40.00 0.00 Un R\$ 50,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 40.00 0.00 Un R\$ 50,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 40.00 0.00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 40.00 0.00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 40.00 0.00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.55 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 40.00 0.00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.56 Te de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 40.00 0.00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.	13.1.44	Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2"	86,00			0,00	un	R\$ 26	,35 R\$	- R\$ -
13.1.47 Te 90 soldável - 50mm 19.00 10	13.1.45	Tê 90 soldável - 25mm	38,00			0,00	un	R\$ 11	,31 R\$	- R\$ -
13.1.48 Té 90 soldável - 75mm 6,00 0,00 un R\$ 34,71 R\$ R\$ 13.1.49 Té 90 soldável - 85mm 10,00 un R\$ 42,87 R\$ - R\$ 13.1.50 Té 90 soldável - 110mm 2,00 0,00 un R\$ 56,43 R\$ - R\$ 13.1.51 Té de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm 1,00 0,00 un R\$ 12,25 R\$ - R\$ 13.1.52 Té de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 23,00 0,00 un R\$ 17,46 R\$ - R\$ 13.1.53 Té de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 1,00 0,00 un R\$ 26,22 R\$ - R\$ 13.1.54 Té de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 1,00 0,00 un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Té de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 10,00 0,00 un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Té de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 un	13.1.46	Tê 90 soldável - 32mm	3,00			0,00	un	R\$ 14	,73 R\$	- R\$ -
13.1.49 Tê 90 soldável - 85mm 10,00 0,00 Un R\$ 42,87 R\$ - R\$ 13.1.51 Tê 90 soldável - 110mm 2,00 0,00 Un R\$ 56,43 R\$ - R\$ 13.1.52 Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm 1,00 0,00 Un R\$ 12,25 R\$ - R\$ 13.1.52 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 23,00 0,00 Un R\$ 17,46 R\$ - R\$ 13.1.53 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm 1,00 0,00 Un R\$ 26,22 R\$ - R\$ 13.1.53 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 7,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 10,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.59 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.50 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.50 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R	13.1.47	Tê 90 soldável - 50mm	19,00			0,00	un	R\$ 19	,64 R\$	- R\$ -
13.1.50 Tê 90 soldável - 110mm	13.1.48	Tê 90 soldável - 75mm	6,00			0,00	un	R\$ 34	,71 R\$	- R\$ -
13.1.51 Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm 1,00 0,00 Un R\$ 12,25 R\$ - R\$ 13.1.52 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 23,00 0,00 Un R\$ 17,46 R\$ - R\$ 13.1.53 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm 1,00 0,00 Un R\$ 26,22 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 60mm - 50mm 7,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 5,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$	13.1.49	Tê 90 soldável - 85mm	10,00			0,00	un	R\$ 42	,87 R\$	- R\$ -
13.1.52 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 23.00 0.00 Un R\$ 17.46 R\$ - R\$ 13.1.53 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm 1,00 0,00 un R\$ 26.22 R\$ - R\$ 13.1.54 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 50mm 7,00 0,00 un R\$ 53.33 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10,00 un R\$ 53.33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 un R\$ 53.33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 un R\$ 53.33 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 un R\$ 53.33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 un R\$ 107.51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 un R\$ 107.51 R\$ - R\$	13.1.50	Tê 90 soldável - 110mm	2,00			0,00	un	R\$ 56	.43 R\$	- R\$ -
13.1.52 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm 1,00 0,00 un R\$ 26,22 R\$ - R\$ 13.1.54 Tê de redução 90 soldavel - 60mm - 50mm 7,00 0,00 un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10,00 un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 un R\$ 107,51 R\$ - R\$	13.1.51	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm	1,00			0,00	un	R\$ 12	,25 R\$	- R\$ -
13.1.54 Tê de redução 90 solda vel - 60mm - 50mm 7,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$	13.1.52	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm	23,00			0,00	un	R\$ 17	,46 R\$	- R\$ -
13.1.55 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.61 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 un R\$ 107,51 R\$ - R\$	13.1.53	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm	1,00			0,00	un	R\$ 26	,22 R\$	- R\$ -
13.1.56 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 0,00 Un R\$ 53,33 R\$ - R\$ 13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 Un R\$ 107,51 R\$ - R\$	13.1.54	Tê de redução 90 solda vel - 60mm - 50mm	7,00			0,00	un	R\$ 53	,33 R\$	- R\$ -
13.1.57 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 0,00 UN R\$ 107,51 R\$ - R\$ 13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 UN R\$ 107,51 R\$ - R\$	13.1.55	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm	10,00			0,00	un	R\$ 53	,33 R\$	- R\$ -
13.1.58 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 0,00 un R\$ 107,51 R\$ - R\$	13.1.56	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm	4,00			0,00	un	R\$ 53	,33 R\$	- R\$ -
	13.1.57	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm	5,00			0,00	un	R\$ 107	,51 R\$	- R\$ -
13.1.59 Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" 20,00 0,00 un R\$ 16,44 R\$ - R\$	13.1.58	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm	2,00			0,00	un	R\$ 107	,51 R\$	- R\$ -
	13.1.59	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2"	20,00			0,00	un	R\$ 16	,44 R\$	- R\$ -

			BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEITI	URA / ENTIDADE: BOL	ETIM DE MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDI	ÇÃO Nº:		Folh	a nº:
	ICÍPIO DE PAPAGAIOS	6						********	6		
CONTRAT					Data de Emiss	.ã 4F	DE CETE	MBBO DE		-	01/01
		NIENAA L TDA	OND 1 00 00	0.040/0004.04							
	CONSTRUTORA GONÇALVES CAPA			9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇAO:		ATÉ 14/09/20			
OBRA:		cia P. E. 003/2024 O	rdem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Saldo /	Anterior:	Esta medição:		Saldo:
	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, contrato n' guel de Castro Machado, Papagaios/MG.		ata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
		QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADA	ıs				VALORE	S EXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNIE	D. VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
13.1.60	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	2,00			0,00	un	R\$	19,53	R\$ -	R\$	
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS										
13.2.1	Registro de esfera 1/2"	2,00			0,00	un		64,76	R\$ -	R\$	
13.2.2	Registro bruto de gaveta 2"	2,00			0,00	un		178,86	R\$ -	R\$	
13.2.3	Registro bruto de gaveta 3"	2,00			0,00	un		436,54	R\$ -	R\$	
13.2.4	Registro bruto de gaveta 4"	2,00			0,00	un		889,12	R\$ -	R\$	
13.2.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	1,00			0,00	un		140,76	R\$ -	R\$	
13.2.6	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	12,00			0,00	un		204,55	R\$ -	R\$	
13.2.7	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	33,00			0,00	un		115,38	R\$ -	R\$	
13.2.8	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	13,00			0,00	un	R\$	109,38	R\$ -	R\$	
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC										
14.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	296,00			0,00	m		24,07	R\$ -	R\$	
14.1.2	Tubo de PVC Ø150mm	98,00			0,00	m	R\$	49,24	R\$ -	R\$	
14.1.3	Joelho 45 - 100mm	20,00			0,00	un		24,18	R\$ -	R\$	
14.1.4	Joelho 90 - 100mm	71,00			0,00	un		23,45	R\$ -	R\$	
14.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE	7,00			0,00	un		67,69	R\$ -	R\$	<u> </u>
14.1.6	CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM	41,72	41,72		41,72	М	R\$	167,75	R\$ -	R\$	6.998,6
14.2	ACESSÓRIOS										
14.2.1	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM,EXCLUSI CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	VE 23,00			0,00	un	R\$	36,29	R\$ -	R\$	
14.2.2	CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 Cm	16,00			0,00	un	R\$	601,92	R\$ -	R\$	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA										
15.1	Tubo de PVC rígido 100mm	226,00	135,60		135,60	m	R\$	32,99	R\$ -	R\$	4.473,7
15.2	Tubo de PVC rígido 40mm	186,00	186,00		186,00	m	R\$	18,70	R\$ -	R\$	3.477,2
15.3	Tubo de PVC rígido 50mm	160,00	160,00		160,00	m	R\$	23,68	R\$ -	R\$	3.788,9
15.4	Tubo de PVC rígido 75mm	154,00	154,00		154,00	m	R\$	33,68	R\$ -	R\$	5.186,4
15.5	Tubo de PVC rígido 150mm	38,00			0,00	m	R\$	49,24	R\$ -	R\$	
15.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	37,00	37,00		37,00	un		9,43	R\$ -	R\$	349,0
15.7	Joelho PVC 45° 100mm	6,00	6,00		6,00	un		24,18	R\$ -	R\$	145,1
15.8	Joelho PVC 45° 75mm	21,00	21,00		21,00	un		20,12	R\$ -	R\$	422,4
15.9	Joelho PVC 45° 50mm	29,00	29,00		29,00	un		13,38	R\$ -	R\$	387,9
15.10	Joelho PVC 45° 40mm	54,00	54,00		54,00	un		9,00	R\$ -	R\$	486,2
15.11	Joelho PVC 90° 100mm	24,00	24,00		24,00	un		23,45	R\$ -	R\$	562,7
	Joelho PVC 90° 75mm	48,00	48,00		48,00	un		25,14	R\$ -	R\$	1.206,6
15.12		38,00	38,00		38,00	un		12,75	R\$ -	R\$	484,6
15.13	Joelho PVC 90° 50mm		46			un	R\$	8,81	RS -	R\$	1,462.2
15.13 15.14	Joelho PVC 90° 40mm	166,00	166,00		166,00						
15.13 15.14 15.15	Joelho PVC 90° 40mm Junção PVC simples 100mm-50mm	166,00 20,00	20,00		20,00	un	R\$	79,01	R\$ -	R\$	1.580,1
15.13 15.14 15.15 15.16	Joelho PVC 90° 40mm Junção PVC simples 100mm-50mm Junção PVC simples 100mm-75mm	166,00 20,00 4,00	20,00 4,00		20,00 4,00	un un	R\$ R\$	79,01 79,01	R\$ -	R\$	1.580,1 316,0
15.13 15.14 15.15 15.16 15.17	Joelho PVC 90° 40mm Junção PVC simples 100mm-50mm Junção PVC simples 100mm-75mm Junção PVC simples 100mm-100mm	166,00 20,00 4,00 16,00	20,00 4,00 16,00		20,00 4,00 16,00	un un un	R\$ R\$ R\$	79,01 79,01 76,02	R\$ - R\$ - R\$ -	R\$ R\$ R\$	1.580,1 316,0 1.216,2
15.13 15.14 15.15 15.16	Joelho PVC 90° 40mm Junção PVC simples 100mm-50mm Junção PVC simples 100mm-75mm	166,00 20,00 4,00	20,00 4,00		20,00 4,00	un un	R\$ R\$ R\$	79,01 79,01	R\$ -	R\$	1.580,1

			BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEITU	JRA / ENTIDADE: B	OLETIM DE MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDIC	ÇÃO Nº:		Folha	a nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6						·	6		2.112.1
CONTRAT	L	-	1		Data de Emiss	-ão: 15 D	E SETEN	MBPO DE	2025	-	01/01
-	CONSTRUTORA GONÇALVES CAF	DANEMALTOA	CND I: 00 26	SO 6/2/0001 91	PERÍODO DE EXEC			TÉ 14/09/20		ļ.	
OBRA:			rdem serviço n.º s/nº	9.043/0001-61	Valor CT/ TA:	JUÇAU. U	Saldo A		Esta medição:		Calda
UBKA:		citatório 029/2024	rdem serviço n s/n-		Valor CT/ TA.		Saluo A	antenor.	Esta Medição.		Saldo:
	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.		ata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
		QUANT.	Q	UANTIDADES EXECUTADA	ıs				VALORE	S EXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
15.21	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm	6,00	6,00		6,00	un	R\$	26,84	R\$ -	R\$	161,05
15.22	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm	5,00	5,00		5,00	un	R\$	16,06	R\$ -	R\$	80,31
15.23	Tê PVC 90° - 40mm	21,00	21,00		21,00	un	R\$	16,06	R\$ -	R\$	337,28
15.24	Tê PVC sanitario 100mm-50mm	13,00	13,00		13,00	un	R\$	71,45	R\$ -	R\$	928,82
15.25	Tê PVC sanitario 100mm-75mm	17,00	17,00		17,00	un	R\$	76,63	R\$ -	R\$	1.302,71
15.26	Tê PVC sanitario 150mm-100mm	2,00	2,00		2,00	un	R\$	128,50	R\$ -	R\$	257,00
15.27	Tê PVC sanitario 50mm-50mm	17,00	17,00		17,00	un	R\$	20,67	R\$ -	R\$	351,35
15.28	Tê PVC sanitario 75mm-75mm	3,00	3,00		3,00	un	R\$	44,63	R\$ -	R\$	133,89
15.29	Tê PVC sanitário 75mm-50mm	2,00	2,00		2,00	un	R\$	44,63	R\$ -	R\$	89,26
15.30	Tê PVC sanitário 100mm-100mm Caixa sifonada 150x150x50mm	1,00	1,00		1,00	un	R\$	66,98	R\$ -	R\$	66,98 848.22
15.31	Caixa sifonada 150x150x50mm Caixa sifonada 150x185x75mm	21,00	21,00		21,00	un	R\$	40,39	R\$ -	R\$	
15.32	Caixa de gordura simples	2,00 7,00	2,00		2,00	un	R\$	84,59	R\$ -	R\$ R\$	169,19
15.33	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA	7,00			0,00	un	R\$	172,02	K\$ -	Кֆ	<u>-</u>
15.34	CAIAA DE ESGOT DE INSPEZIOA/IFASSAGEME MI ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATEI ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	17,00			0,00	un	R\$	457,17	R\$ -	R\$	-
15.35	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	19,00	19,00		19,00	un	R\$	15,35	R\$ -	R\$	291,66
15.36	Ralo seco PVC 100mm	3,00	3,00		3,00	un	R\$	15,35	R\$ -	R\$	46,05
15.37	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIA		6,00		6,00	un	R\$	15,02	R\$ -	R\$	90,12
15.38	Terminal de Ventilação 50mm	17,00	17,00		17,00	un	R\$	6,17	R\$ -	R\$	104,97
15.39	Terminal de Ventilação 75mm	20,00	20,00		20,00	un	R\$	7,36	R\$ -	R\$	147,26
15.40	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMET INTERNO = 2,88 M , ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRA M²				0,00	un	R\$	7.140,43	R\$ -	R\$	-
15.41	FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (10 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	1,00			0,00	un	R\$	3.543,48	R\$ -	R\$	-
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										
16.1	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	6,00			0,00	un	R\$	279,30	R\$ -	R\$	
16.2	Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente				0,00	un	R\$	491,27	R\$ -	R\$	-
16.3	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveir dn 1 1/4"	19,40			0,00	m	R\$	89,04	R\$ -	R\$	-
16.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	24,00	1		0,00	un	R\$	321,06	R\$ -	R\$	-
16.5	Cuba de embutir oval em louça branca	22,00			0,00	un	R\$	129,85	R\$ -	R\$	-
16.6	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	7,00			0,00	un	R\$	201,44	R\$ -	R\$	
16.7	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	10,00	+		0,00	un	R\$	183,99	R\$ -	R\$	-
16.8	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com vá	1,00	1		0,00	un	R\$	201,44	R\$ -	R\$	-
16.9	e engate flexivel cromados	4,00	<u> </u>		0,00	un	R\$	138,33	R\$ -	R\$	<u> </u>
16.10	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equ				0,00	un	R\$	138,33	R\$ -	R\$	-
16.11	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado equivalente	7,00			0,00	un	R\$	657,20	R\$ -	R\$	-
16.12	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti o equivalente	13,00			0,00	un	R\$	82,25	R\$ -	R\$	-

CONTRATADA: CGC CON DBRA: Construção de cre pairro Miguel de CO TITEM 16.13 Papeleira 16.14 Papeleira 16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.19 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira i	IO DE PAPAGAIOS NSTRUTORA GONÇALVES CAPA Concorrên	Cia P. E. 003/2024 Or htdrio 029/2024 Or htdrio 029	rdem serviço n.º s/nº ata O. S. 05/06/2024	9.643/0001-81 JANTIDADES EXECUTADA No período	PERÍODO DE EXEC Valor CT/ TA: R\$ 3.750.00	0,00 F	MEDIÇÃO N°: E SETEMBRO DE 5/06/2025 ATÉ 14/09/20: Saldo Anterior: R\$ 2.813.799,63	6 2025 25 Esta medição: R\$ 511.096,98 VALORES E No período	01/01 Saldo: R\$ 2.302.702,65 XECUTADOS R\$ Acumulado
MUNICIPIC CONTRATADA: CGC CON DBRA: Construção de cre airro Miguel de C ITEM 16.13 Papeleira 16.14 Papeleira 16.15 Ducha H 16.16 Torneira 16.17 Torneira 16.19 Torneira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira i	IO DE PAPAGAIOS NSTRUTORA GONÇALVES CAPA Concorrên Proc. Licita reche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, e Castro Machado, Papagaios/MG. SERVIÇOS EXECUTADOS eira Metálica, DECA ou equivalente eira de sobrepor interfolhado Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca user Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	6 NEMA LTDA dia P. E. 003/2024 Oration 029/2024 Date	- CNPJ: 09.36 rdem serviço n.º s/nº ata O. S. 05/06/2024	IANTIDADES EXECUTADA	Data de Emiss PERÍODO DE EXEC Valor CT/ TA: R\$ 3.750.00	0,00 F	E SETEMBRO DE 5/06/2025 ATÉ 14/09/20: Saldo Anterior: R\$ 2.813.799,63	6 2025 25 Esta medição: R\$ 511.096,98 VALORES E No período	01/01 Saldo: R\$ 2.302.702,65
CONTRATADA: CGC CON DBRA: Construção de cre pairro Miguel de C ITEM 16.13 Papeleira 16.14 Papeleira 16.15 Dunha 16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira i	NSTRUTORA GONÇALVES CAPA Concorrên Proc. Licita c Castro Machado, Papagaios/MG. Contrato n' SERVIÇOS EXECUTADOS SERVIÇOS EXECUTAD	NEMA LTDA Gia P. E. 003/2024 Or atório 029/2024 Or atório 029/20	rdem serviço n.º s/nº ata O. S. 05/06/2024	IANTIDADES EXECUTADA	PERÍODO DE EXEC Valor CT/ TA: R\$ 3.750.00	0,00 F	5/06/2025 ATÉ 14/09/20: Saldo Anterior: R\$ 2.813.799,63	Esta medição: R\$ 511.096,98 VALORES E No período	Saldo: R\$ 2.302.702,65
ITEM 16.13 Papeleira 16.14 Papeleira 16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.19 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.21 Dispense 16.22 GABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira	Concorrên Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Contrato n' SERVIÇOS EXECUTADOS SERVIÇOS EXEC	Cia P. E. 003/2024 Or htdrio 029/2024 Or htdrio 029	rdem serviço n.º s/nº ata O. S. 05/06/2024	IANTIDADES EXECUTADA	PERÍODO DE EXEC Valor CT/ TA: R\$ 3.750.00	0,00 F	5/06/2025 ATÉ 14/09/20: Saldo Anterior: R\$ 2.813.799,63	Esta medição: R\$ 511.096,98 VALORES E No período	R\$ 2.302.702,65
TEM	Concorrên Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Proc. Licita Contrato n' SERVIÇOS EXECUTADOS SERVIÇOS EXEC	Cia P. E. 003/2024 Or htdrio 029/2024 Or htdrio 029	rdem serviço n.º s/nº ata O. S. 05/06/2024	IANTIDADES EXECUTADA	R\$ 3.750.00	0,00 F	Saldo Anterior: R\$ 2.813.799,63 VALOR UNIT.	Esta medição: R\$ 511.096,98 VALORES E No período	R\$ 2.302.702,65
16.13 Papeleira 16.14 Papeleira 16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.19 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	Proc. Licita e Castro Machado, Papagaios/MG. SERVIÇOS EXECUTADOS Proc. Licita contrato nº SERVIÇOS EXECUTADOS Proc. Licita nº	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) 18,00 4,00 18,00 21,00 14,00 28,00	ata O. S. 05/06/2024	T	R\$ 3.750.00	UNID.	R\$ 2.813.799,63	R\$ 511.096,98 VALORES E No período	R\$ 2.302.702,65
16.13 Papeleiri 16.14 Papeleiri 16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Cadeira i	reche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ no, castro Machado, Papagaios/MG. SERVIÇOS EXECUTADOS SERVIÇOS EXECUTADOS SITA Metálica, DECA ou equivalente ira de sobrepor interfolhado Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca ser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) 18,00 4,00 18,00 21,00 14,00 28,00	QL	T	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES E No período	XECUTADOS R\$
16.13 Papeleiri 16.14 Papeleiri 16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Cadeira i	e Castro Machado, Papagaios/MG. SERVIÇOS EXECUTADOS sira Metálica, DECA ou equivalente sira de sobrepor interfolhado Higiénica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra para lavatório de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca ser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) 18,00 4,00 18,00 21,00 14,00 28,00	QL	T	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES E No período	XECUTADOS R\$
16.13 Papeleira 16.14 Papeleira 16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	eira Metálica, DECA ou equivalente eira de sobrepor interfolhado Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca user Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	PREVISTA (Plano de Trabalho) 18,00 4,00 18,00 21,00 14,00 28,00		T	Acumulado	O.III.		No período	·
16.13 Papeleira 16.14 Papeleira 16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	eira Metálica, DECA ou equivalente eira de sobrepor interfolhado Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca user Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	(Plano de Trabalho) 18,00 4,00 18,00 21,00 14,00 28,00	Anterior	No período		O.III.		·	Acumulado
16.14 Papeleirz 16.15 Ducha H 16.16 Torneira 16.17 Torneira 16.18 Torneira 16.19 Torneira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	eira de sobrepor interfolhado Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca user Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	18,00 4,00 18,00 21,00 14,00 28,00			0,00				
16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca ser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	18,00 21,00 14,00 28,00				un	R\$ 37,32	R\$ - R	\$ -
16.15 Ducha H 16.16 Tomeira 16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca ser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	18,00 21,00 14,00 28,00			0,00	un	R\$ 45,19	R\$ - R	
16.16 Torneira 16.17 Torneira 16.18 Torneira 16.19 Torneira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	ra para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca user Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente user Toalha, Melhoramentos ou equivalente	21,00 14,00 28,00	1		0,00	un	R\$ 144,23	R\$ - R	
16.17 Tomeira 16.18 Tomeira 16.19 Tomeira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Cadeira i	ra de parede de uso geral para jardim ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca user Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente user Toalha, Melhoramentos ou equivalente	14,00 28,00		1	0,00	un	R\$ 112,56	R\$ - R	•
16.18 Torneira 16.19 Torneira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	ra para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente ra para lavatório com acionamento por alavanca user Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente user Toalha, Melhoramentos ou equivalente	28,00	1	1	0,00	un	R\$ 21,50	R\$ - R	\$ -
16.19 Torneira 16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de	ra para lavatório com acionamento por alavanca ser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	-,	†		0,00	un	R\$ 64,82	R\$ - R	•
16.20 Dispense 16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira :	sser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente sser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	4.00	†	1	0,00	un	R\$ 64,82	R\$ - R	
16.21 Dispense 16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira	ser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	23,00			0,00	un	R\$ 45,19	R\$ - R	
16.22 CABIDE 16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira	-	23,00	1	<u> </u>	0,00	un	R\$ 45,19	R\$ - R	
16.23 Barra de 16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira	L LIVI TODO DE ACO GALVANIZACIO D = 1/2	211,00	+	 	0,00	un	R\$ 46,16	R\$ - R	
16.24 Barra de 16.25 Barra de 16.26 Cadeira a	de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	9,00			0,00	un	R\$ 351,85	R\$ - R	
16.25 Barra de 16.26 Cadeira	de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	6,00	+	 	0,00	un	R\$ 339,43	R\$ - R	
16.26 Cadeira	de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	14,00	+	1	0,00	un	R\$ 320,76	R\$ - R	
	a articulada para banho	1,00	+	+	0,00	un	R\$ 320,76 R\$ 1.068.23	R\$ - R	
17 INSTAL	·	1,00			0,00	uii	1.008,23	- R	- Ψ.
	LAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								
VEDAÇÃ ESP. 5M PINTURA PORTÃO	SITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE ÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1: MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, RA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAIZ IMPERMEABILIZADA ÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE JROS - PADRÃO DER-MG	3), E 1,00			0,00	UN	R\$ 2.860,45	R\$ - R	-
	ECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVI NTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	E 0,24			0,00	m²	R\$ 579,85	R\$ - R	-
17.3 Tubo de	le Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	45,80			0,00	m	R\$ 36,34	R\$ - R	\$ -
ENVELO	LOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC	1,37			0,00	M3	R\$ 596,07	R\$ - R	
17.4 ENTERR	RRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA	1,31	1		0,00	IVIO	70,08C ¢	1.w - 15	-
17.6 INDIVIDU	AVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRAI DUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" ECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	DA E 1") - 1,00			0,00	un	R\$ 753,64	R\$ - R	\$ -
VEDAÇÃ ESP. 5M PINTURA PORTÃO	SITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE ÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1: MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, RA ACRÍLICO AR DIJOS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA ÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE DROS - PADRÃO DER-MG	3), E 1,00			0,00	un	R\$ 2.860,45	R\$ - R	-
	A FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, IÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	TIPO 2,00			0,00	un	R\$ 21,54	R\$ - R	-
18 SISTEM	MA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
	or ABC - 6KG	8,00			0,00	un	R\$ 178,17	R\$ - R	:\$ -
	or CO2 - 6KG	2,00	+	 	0,00	un	R\$ 491,63	R\$ - R	
	elo 90º galvanizado 2 1/2"	10,00	+	1	0,00	un	R\$ 491,03	R\$ - R	
	duplo aço galvanizado 2 1/2"	2.00	+	1	0,00	un	R\$ 126,77	R\$ - R	•
	galvanizado 2 1/2"	4.00	+	+	0,00	un	R\$ 81,46	R\$ - R	
, ,	galvanizado 2 1/2"	65,00	+	 	0,00		R\$ 1/9,2/	R\$ - R	,
, ,	para hidrante - 90x60x25cm, completo	2,00	+	 	0,00	m un	R\$ 101,87	R\$ - R	

				BOLET	IM DE MEDIÇÃO							
PREFEITU	JRA / ENTIDADE: BO	LETIM DE MEDIÇÃO	Co	onvênio nº		Concedente:		ME	DIÇÃO Nº:		Folha	ı nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6								6		
CONTRA						Data da Emisa	4F	DE CET	EMBBO DE	2025	ł	01/01
-		****				Data de Emiss						
	CONSTRUTORA GONÇALVES CAP				0.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO:		25 ATÉ 14/09/20	-		
OBRA:		ència P. E. 003/2024	Orden	n serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Sale	lo Anterior:	Esta medição:		Saldo:
		itatório 029/2024										
	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	nº:	Data C	O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.	313.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
		QUANT.		QUA	NTIDADES EXECUTADA	s				VALORE	SEXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	PREVIST. (Plano de Trabalho	е	Anterior	No período	Acumulado	UNII	D. \	ALOR UNIT.	No período		Acumulado
18.8	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	1,00				0,00	ur	ı R	243,00	R\$ -	R\$	
18.9	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	5,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
18.10	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	3,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
18.11	União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico	4,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
18.12	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia		<u>_</u>			0,00	ur			R\$ -	R\$	-
	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	N TIDO				-,00			·			
18.13	"E12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE F	XAÇÃO 12,00				0,00	UN	N R	61,84	R\$ -	R\$	-
18.14	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3CV, INCLUSIVE FORNECIMEN INSTALAÇÃO	ITO E 2,00				0,00	ur	n R	1.944,71	R\$ -	R\$	-
18.15	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCI. "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	A, TIPO 43,00				0,00	ur	n R	15,44	R\$ -	R\$	-
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V											
19.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO											
19.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores mono com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	oolares, 3,00				0,00	ur	n R	325,97	R\$ -	R\$	-
19.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores mono com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)					0,00	ur	n R	448,59	R\$ -	R\$	-
19.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores mono com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	polares, 4,00				0,00	ur	n R	470,44	R\$ -	R\$	-
19.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00				0,00	ur	n R	5.751,46	R\$ -	R\$	-
19.2	DISJUNTORES											
19.2.1	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	56,00				0,00	ur	ı R	15,72	R\$ -	R\$	-
19.2.2	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	12,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.3	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	4,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	3,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.5	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	2,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.6	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	1,00	<u>_</u>			0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.7	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	24,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.8	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	6,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.9	Disjuntor bipolar termomagnético 40A	1,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	2,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	2,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	2,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.13	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	4,00	-+			0,00	ur			R\$ -	R\$	-
19.2.14	Disjuntor tripolar termomagnetico 100A	4.00	-			0,00	ur			R\$ -	R\$	
19.2.14	Disjuntor tripolar termomagnético 400A	2,00				0,00	ur			R\$ -	R\$	
19.2.16	DISJUINTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR.), BIPOLAI DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORREN DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	R, TIPO				0,00	ur			R\$ -	R\$	<u> </u>

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEIT	URA / ENTIDADE:	BOI ETIM C	E MEDIÇÃO	Convênio nº	•	Concedente:		MEDI	ÇÃO Nº:		Folha	ı nº.
	ICÍPIO DE PAPAGAIOS		6	Convenie ii		Concodonio.			φ. το ττ .	6	. 0	
CONTRA						Data de Emiss	:ão: 15 F	DE SETE	MBRO DE		1	01/01
	CONSTRUTORA GONÇALVES	CADANE	MAITDA	CND I: 00 36	0.643/0001.91	PERÍODO DE EXE			ATÉ 14/09/20			
OBRA:	CONSTRUTORA GONÇALVES	Concorrência P. E		Ordem serviço n.º s/nº	9.043/0001-01	Valor CT/ TA:	JUÇAU.		Anterior:	Esta medição:		Saldo:
OBIA.		Proc. Licitatório 02		Sidelli serviço II. 3/II		valor 017 17t.		Galdo	unterior.	Esta medição.		Saluo.
,	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ n^{o} , iguel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Contrato nº:	[Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADA	s				VALORE	S EXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	. VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
19.2.17	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR.) DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 301	CORRENTE	7,00			0,00	un	R\$	140,09	R\$ -	R\$	-
19.2.18	DISPOSITIVO DR, 2POLOS SENSIBILIDADE 30 MA, CORRE	NTE 100 TIPO AX	7,00			0,00	un	R\$	405,99	R\$ -	R\$	-
19.2.19	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSAO MAXIMA 17: MAXIMA 45KA -175 V 40 KA	5 V CORRENTE	7,00			0,00	un	R\$	151,23	R\$ -	R\$	-
19.2.20	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSAO MAXIMA 17: MAXIMA 90 KA-175 V 80 KA	5 V CORRENTE	7,00			0,00	un	R\$	258,41	R\$ -	R\$	-
19.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
19.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4' conexões	'), inclusive	727,50			0,00	m	R\$	15,38	R\$ -	R\$	-
19.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"),	inclusive conexões	300,00			0,00	m	R\$	17,98	R\$ -	R\$	-
19.3.3	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive	conexões	13,90			0,00	m	R\$	17,09	R\$ -	R\$	-
19.3.4	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive	conexões	409,30			0,00	m	R\$	35,61	R\$ -	R\$	-
19.3.5	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive con		45,10			0,00	m	R\$	43,66	R\$ -	R\$	-
19.3.6	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive co	nexões	26,30			0,00	m	R\$	66,24	R\$ -	R\$	-
19.3.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE O SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	ONEXÕES,	40,60			0,00	m	R\$	20,91	R\$ -	R\$	-
19.3.8	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALV (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM AC IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSI REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL E CAÇAMBA)	DITIVO VE ESCAVAÇÃO,	14,00			0,00	un	R\$	215,84	R\$ -	R\$	-
19.3.9	Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm		2,00			0,00	un	R\$	34,36	R\$ -	R\$	-
19.3.10	Caixa de passagem PVC 4x2"		279,00			0,00	un	R\$	15,99	R\$ -	R\$	-
19.3.11	Caixa de passage PVC octogonal 3"		168,00	168,00		168,00	un	R\$	14,10	R\$ -	R\$	2.368,95
19.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
19.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada d PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enc 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²		6229,20			0,00	m	R\$	3,44	R\$ -	R\$	-
19.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada d PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enc 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²		2254,60			0,00	m	R\$	5,29	R\$ -	R\$	-
19.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada d PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enc 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	le proteção em ordoamento classe	1660,10			0,00	m	R\$	7,36	R\$ -	R\$	-
19.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada d PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enc 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²		233,00			0,00	m	R\$	13,07	R\$ -	R\$	-
19.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada d PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enc 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²		307,40			0,00	m	R\$	18,94	R\$ -	R\$	-
19.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada d PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enc 5, flexível, com a sequinte seção nominal: #25 mm²		11,40			0,00	m	R\$	21,27	R\$ -	R\$	-

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO								
PREFEIT	JRA / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:			MEDIÇÃO Nº:			Folha	nº:
MUN	CÍPIO DE PAPAGAIOS		6						,	6			
CONTRA						Data de Emiss	-ão: 15	DE S	ETEMBBO D				01/01
-	CONSTRUTORA GONÇALVES	CADANE	MA L TD A	CND I OO OO	0.642/0004-04	PERÍODO DE EXE			2025 ATÉ 14/09/2		<u>, </u>		
					9.043/0001-81	Valor CT/ TA:	JUÇAU:			025	Fata and diskar		
OBRA:		Concorrência P. E Proc. Licitatório 02		Ordem serviço n.º s/nº		Valor C1/ TA:			Saldo Anterior:	_	Esta medição:		Saldo:
Construc	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº,	Proc. Licitatorio 02	29/2024					-			. =		DA 0 000 T00 05
		Contrato nº:	ı	Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2	2.813.799,6	3 R	§ 511.096,9	98	R\$ 2.302.702,65
		<u> </u>											
			QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADA	s					VALORES	SEXEC	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA				UNIE	D.	VALOR UNIT.				
			(Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado				N	lo período		Acumulado
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de		Traballio)										
19.4.7	PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enco		196,50			0,00	m		R\$ 42,43	R\$	-	R\$	
	5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²		,			3,22			,				
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de	e proteção em											
19.4.8	PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, enco 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	ordoamento classe	653,30			0,00	m		R\$ 75,77	R\$	-	R\$	-
										1			
19.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, ence		198,00			0,00	m		R\$ 145,80	R\$	-	R\$	-
	5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm²					.,			,				
19.5	ELETROCALHAS												
	ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALV	VANIZADO #18,											
19.5.1	COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	ENCAIXE,	86,10			0,00	m		R\$ 187,56	R\$	-	R\$	-
	FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS												
19.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS												
19.6.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa		143,00			0,00	un	_	R\$ 30,68	_	-	R\$	-
19.6.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa		34,00			0,00	un		R\$ 32,55		-	R\$	-
19.6.3	Tomada dupla 10A, completa		6,00			0,00	un		R\$ 39,36			R\$	<u> </u>
19.6.4	Interruptor 1 tecla simples e tomada		37,00			0,00	un		R\$ 44,25	_	-	R\$ R\$	-
19.6.5 19.6.6	Interruptor 2 teclas simples e tomada Interruptor 1 tecla paralela e tomada		4,00 15,00			0,00	un un		R\$ 57,86 R\$ 44,25			R\$	-
19.6.6	Interruptor 1 tecla paralela e tornada Interruptor 1 tecla simples		11.00			0,00	un		R\$ 44,25		 	R\$	
19.6.8	Interruptor 2 teclas simples		4,00			0,00	un		R\$ 39,62			R\$	
19.6.9	Interruptor 3 teclas simples		1,00			0,00	un	_	R\$ 53,23		-	R\$	
19.6.10	Módulo de saída de fio (para chuveiro)		12,00			0,00	un		R\$ 30,68		-	R\$	
19.6.11	Luminárias sobrepor 2x36W completa		8,00			0,00	un		R\$ 153,17		-	R\$	-
	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PAF	DA DUAC (2)				·			<u> </u>				
19.6.12	LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU	2X20W-ØT10 OU	18,00			0,00	un		R\$ 71,83	R\$		R\$	
19.0.12	LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUS REATOR E LÂMPADAS	IVE BASE,	10,00			0,00	uii	'	71,00	ΙζΨ	-	Ιζψ	-
	TEATOR E DAWN ABAO												
	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEN												
19.6.13	COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTAL EXCLUSIVE LUMINÁRIA	AÇÃO,	36,00			0,00	un	1	R\$ 8,06	R\$	-	R\$	-
	EXCEUSIVE EUMINANIA												
	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COM												
19.6.14	QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEM COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE E		142,00			0,00	un	1	R\$ 263,59	R\$	-	R\$	-
	LÂMPADAS												
	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEN	MPERATI IRA DA											
19.6.15	COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTAL	"AÇÃO,	568,00			0,00	un	ı	R\$ 5,37	R\$	-	R\$	-
	EXCLUSIVE LUMINÁRIA	ļ]		
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COM	IDI ETA DADA				1							
19.6.16	UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FOR		9,00			0,00	un	,	R\$ 93,25	R\$	-	R\$	-
	INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	ļ				1]		
	DEEL ETOD EM ALLIMÍNIO DE QUIDODTE E ALQUE TOUR	ADADA VASCO ==			1	1		1		1			
19.6.17	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂN MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE PO		5,00			0.00	un	,	R\$ 343,02	R\$	-	R\$	-
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_02/2020	-	-,			0,00	"	•	510,02	1			

				BOLET	IM DE MEDIÇÃO							
PREFEITU	JRA / ENTIDADE:	BOLETIM DE M	EDICÃO	Convênio nº	-	Concedente:		MED	IÇÃO Nº:		Folha i	no:
	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6	22.47.0	Convenio ii		Consoderno.				6		
CONTRAT						Data da Emisa	~ 45	DE CETE				01/01
				01151 00 000	0.40/0.004.04	Data de Emiss						
	CONSTRUTORA GONÇALVES C				0.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO:		ATÉ 14/09/202			
OBRA:		ncorrência P. E. 00		rdem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Saldo	Anterior:	Esta medição:		Saldo:
		c. Licitatório 029/20	024									
	io de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	ntrato nº:	D	ata O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	0,00	R\$ 2.8	13.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QUA	NTIDADES EXECUTADA	ıs				VALORE	SEXEC	UTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNIE). VA	LOR UNIT.	No período		Acumulado
19.6.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRI UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNEC INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	D 25CM, PARA EIMENTO E	16,00			0,00	un	R\$	67,75	R\$ -	R\$	-
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO											
20.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm		120,30			0,00	m	R\$	15,13	R\$ -	R\$	-
20.2	Joelho 45 soldável - 25mm		23,00			0,00	un		5,33	R\$ -	R\$	-
20.3	Joelho 90 solável - 25mm	 	28,00			0,00	un		6,35	R\$ -	R\$	-
20.4	Tê 90 soldável - 25mm		6,00			0,00	un		8,83	R\$ -	R\$	-
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					1,11		,	-,			
21.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS											
21.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6		3,00			0,00	un	R\$	989,50	R\$ -	R\$	-
21.1.2	Switches de 48 portas		1,00			0.00	un		3.054.95	R\$ -	R\$	-
21.1.3	Guias de cabos simples		2,00			0,00	un		58,78	R\$ -	R\$	-
21.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado		1,00			0.00	un		66.35	R\$ -	R\$	-
21.1.5	Guia de Cabos Vertical		2,00			0,00	un		66,35	R\$ -	R\$	-
21.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado		1,00			0.00	un		66.35	R\$ -	R\$	-
21.1.7	Bandeja deslizante perfurada		2,00			0,00	un	R\$	238,70	R\$ -	R\$	-
21.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS					·			·			
21.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)		1258,90			0,00	m	R\$	6,15	R\$ -	R\$	-
21.2.2	Cabo coaxial		171,65			0,00	m	R\$	5,64	R\$ -	R\$	-
21.2.3	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PII (VOZ), COMPRIMENTO 2 METROS	NAGEM T568A	28,00			0,00	un	R\$	26,18	R\$ -	R\$	-
21.3	TOMADAS											
21.3.1	Tomada modular RJ-45 completa		28,00			0,00	un	R\$	40,02	R\$ -	R\$	-
21.3.2	Tomada completa TV/SAT		14,00			0,00	un		40,02	R\$ -	R\$	-
21.3.3	Conector emenda para cabo coaxial		16,00			0,00	un	R\$	2,50	R\$ -	R\$	-
21.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS									-		
21.4.1	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIV IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE E REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCA CAÇAMBA)	O SCAVAÇÃO,	5,00			0,00	un	R\$	215,84	R\$ -	R\$	
21.4.2	Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12		2,00			0,00	un	R\$	34,36	R\$ -	R\$	-
21.4.3	Caixa de passagem PVC 4x2" -		42,00		<u> </u>	0,00	un	R\$	15,99	R\$ -	R\$	-
21.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				<u> </u>					· ·		
21.5.1	Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões		209,15			0,00	m	R\$	15,99	R\$ -	R\$	-
21.5.2	Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões		2,00			0,00	m	R\$	17,98	R\$ -	R\$	-
21.5.3	Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões		4,20			0,00	m	R\$	16,31	R\$ -	R\$	-
21.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONI SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")		5,00			0,00	m	R\$	20,91	R\$ -	R\$	-
21.5.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE COI SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	NEXÕES,	46,30			0,00	m	R\$	41,35	R\$ -	R\$	
21.5.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE COI SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	NEXÕES,	22,50			0,00	m	R\$	52,63	R\$ -	R\$	-

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO						
PREFEITI	JRA / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDI	ÇÃO Nº:		Folha nº:
MUN	CÍPIO DE PAPAGAIOS		6							6	
CONTRA						Data de Emiss	-ão: 15 I	DE SETE	MBPO DE	2025	01/01
	CONSTRUTORA GONÇALVES	CADANE	MA LTDA	CND I: 00 360	0.642/0004-04	PERÍODO DE EXEC			ATÉ 14/09/202		
OBRA:		CAPAINEI Concorrência P. E		Ordem serviço n.º s/nº	9.043/0001-01	Valor CT/ TA:	JUÇAU.		Anterior:	Esta medição:	0-14-
UBRA:		Proc. Licitatório 02		ordeni serviço n s/n-		Valor CT/ TA.		Salu0 /	Antenor.	Esta medição.	Saldo:
	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº,	Contrato nº:		Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	00,00	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,9	98 R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QUA	ANTIDADES EXECUTADA	s				VALORE	S EXECUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID	. VAL	OR UNIT.	No período	Acumulado
21.5.7	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALV/ COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE E FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		63,30			0,00	m	R\$	83,76	R\$ -	R\$ -
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA										
22.1	Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de liga	ação e chapéu	1,00			0,00	un	R\$	4.668,78	R\$ -	R\$ -
22.2	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.		1,00			0,00		R\$	1.175,24	R\$ -	R\$ -
22.2	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit		4.00			0,00	un un	R\$	348,42	R\$ -	R\$ -
		510.10 (055.1)	4,00			0,00	un	ĽΦ	340,42	- Τ.Ψ	- 1 (ψ
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉ	RICAS (SPDA)									
23.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado		1,00			0,00	un	R\$	136,51	R\$ -	R\$ -
23.2	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	O, DIÂMETRO	154,00			0,00	m	R\$	16,67	R\$ -	R\$ -
23.3	Conector mini-gar em bronze estanhado		16,00			0,00	un	R\$	23,77	R\$ -	R\$ -
23.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"		4,00			0,00	un	R\$	26,27	R\$ -	R\$ -
23.5	Clips galvanizado		48,00			0,00	un	R\$	23,77	R\$ -	R\$ -
23.6	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PA SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 2 COM NOVE TERMINAIS		1,00			0,00	un	R\$	194,90	R\$ -	R\$ -
23.7	Escavação de vala para aterramento		43,95			0,00	m³	R\$	71,67	R\$ -	R\$ -
23.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada		43,95			0,00	m³	R\$	23,07	R\$ -	R\$ -
23.9	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m		16,00			0,00	un	R\$	93,94	R\$ -	R\$ -
23.10	CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEM CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCL SUPORTE E ISOLADOR		65,00			0,00	m	R\$	25,86	R\$ -	R\$ -
23.11	Cabo de cobre nu 35mm²		348,78			0,00	m	R\$	56,60	R\$ -	R\$ -
23.12	Cabo de cobre nu 50mm²		308,00			0,00	m	R\$	72,33	R\$ -	R\$ -
23.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm		16,00			0,00	un	R\$	42,60	R\$ -	R\$ -
23.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 3	5MM2	340,00			0,00	un	R\$	5,90	R\$ -	R\$ -
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
24.1	GERAIS										
24.1.1	MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00M E 6,00M 9,00M)	E DE 1,00M E	1,00			0,00	CJ	R\$	2.915,58	R\$ -	R\$ -
24.1.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOI/ ALVENARIA	ADA EM	64,63			0,00	m²	R\$	323,50	R\$ -	R\$ -
24.1.3	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, AF CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	POIADA EM	50,00			0,00	m²	R\$	253,98	R\$ -	R\$ -
24.1.5	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDI ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200C 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO		5,00			0,00	UN	R\$	286,01	R\$ -	R\$ -
24.1.6	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM largura:	=17,00cm	24,65			0,00	M2	R\$	247,48	R\$ -	R\$ -
24.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, C MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		223,00			0,00	un	R\$	31,19	R\$ -	R\$ -
24.1.8	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LA EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	RGURA 50MM,	20,00			0,00	М	R\$	12,94	R\$ -	R\$ -
21.1.0	EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO					0,00		ΤΨ	12,04		

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEITI	URA / ENTIDADE:	BOLETIM D	E MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		ME	DIÇÃO Nº:		Folha	nº:
MUNI	ICÍPIO DE PAPAGAIOS		6							6		04/04
CONTRA		1		I.		Data de Emiss	ão: 15	DE SET	EMBRO DE	2025		01/01
CGC	CONSTRUTORA GONÇALVES	CAPANE	MA LTDA	A - CNPJ: 09.36	9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	CUÇÃO:	05/06/202	5 ATÉ 14/09/20	25		
OBRA:	3	Concorrência P. E		Ordem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Sald	o Anterior:	Esta medição:		Saldo:
		Proc. Licitatório 02	29/2024									
,	ão de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Contrato nº:		Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	0,00	R\$ 2.8	13.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QU	ANTIDADES EXECUTADA	AS				VALORE	SEXEC	UTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNIE). V	ALOR UNIT.	No período		Acumulado
24.1.9	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COST 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SU CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PIN	PORTE PARA	6,40			0,00	m	R\$	201,69	R\$ -	R\$	
24.1.10	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) D INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO		6,40			0,00	М	R\$	23,02	R\$ -	R\$	-
24.2	CAIXA DÁGUA - 30.000L											
24.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e exte inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto		1,00			0,00	un	R\$	40.977,61	R\$ -	R\$	-
24.2.2	ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4		18,00			0,00	m	R\$	365,14	R\$ -	R\$	-
24.2.4	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM P EM FÁBRICA.	PERFIL METALICO	145,76			0,00	m²	R\$	24,37	R\$ -	R\$	-
24.2.5	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de prin	mer Epóxi	69,08			0,00	m²	R\$	21,98	R\$ -	R\$	-
24.2.6	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de pri		69,08			0,00	m²	R\$	21,98	R\$ -	R\$	-
24.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	A BASE DE	69,08			0,00	m²	R\$	150,79	R\$ -	R\$	-
25	SERVIÇOS FINAIS											
25.1	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACAB REVESTIDO, ESP 15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPAT ARMADO, DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA B INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRAD/ ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E ARE DUAS (2) DEMÃOS	A EM CONCRETO BARRANCO, A DO MATERIAL O,	81,50	73,35		73,35	m	R\$	701,61	R\$ -	R\$	51.463,44
25.2	PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA P	h=2,50 m	411,25			0,00	m2	R\$	348,92	R\$ -	R\$	-
25.3	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) D INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO		164,50			0,00	m	R\$	23,02	R\$ -	R\$	-
25.4	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO CO	OM CADEADO	13,82			0,00	m2	R\$	474,06	R\$ -	R\$	-
25.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLI DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICO	ICAS, DUAS (2) DRROSIVO	13,82			0,00	m2	R\$	34,08	R\$ -	R\$	-
25.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSUF 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPE	TODOS OS	1376,64			0,00	m2	R\$	91,85	R\$ -	R\$	-
25.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TR EXTRUSO , 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	ECHO RETO COM	103,74			0,00	М	R\$	44,86	R\$ -	R\$	
25.8	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADE	RÃO PREFEITURA	311,22			0,00	M2	R\$	66,53	R\$ -	R\$	-
25.9	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEI		2,00			0,00	UN	R\$	387,38	R\$ -	R\$	-

				BOLE	TIM DE MEDIÇÃO							
PREFEITU	IRA / ENTIDADE:	BOLETIM DE	MEDIÇÃO	Convênio nº		Concedente:		MEDI	ÇÃO Nº:		Folha	nº:
MUNI	CÍPIO DE PAPAGAIOS	6								6		01/01
CONTRAT	ADA:	-				Data de Emiss	ão: 15 D	E SETE	MBRO DE	2025		01/01
CGC (CONSTRUTORA GONÇALVES	CAPANEN	1A LTDA	A - CNPJ: 09.369	9.643/0001-81	PERÍODO DE EXEC	UÇÃO: 0	5/06/2025	ATÉ 14/09/202	25		
OBRA:		Concorrência P. E.	003/2024	Ordem serviço n.º s/nº		Valor CT/ TA:		Saldo	Anterior:	Esta medição:		Saldo:
		Proc. Licitatório 029	9/2024									
	o de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, guel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Contrato nº:		Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.00	0,00 F	R\$ 2.81	3.799,63	R\$ 511.096,	98	R\$ 2.302.702,65
			QUANT.	QUA	ANTIDADES EXECUTADAS	5				VALORE	SEXE	CUTADOS R\$
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VAL	OR UNIT.	No período		Acumulado
25.10	Limpeza de obra		1514,30			0,00	m2	R\$	4,55	R\$ -	R\$	-
	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, F INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	'ARA	1,00			0,00	un	R\$	911,79	R\$ -	R\$	-
Cálculo do	o Reajuste:					Fator de Reajust.				Total s/ reajust.		R\$ 511.096,98
										Total c/reajust.		
Contratan	ontratante: Fiscalização/ Prefeitura Engº Responsável técnico CREA:		Contrat	tada:		Engº Responsável t CREA: 61804/D	técnico			Importa a presente m	edição	em R\$
CREA: Assinatura Prefeito Assinatura Engenheiro da Prefeitura		co	GC CONSTRUTORA GONÇALV	/ES CAPANEMA LTDA	Eng ^a	Anderson Ca	apanema	_	R\$		511.096,98	