

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 97.913,22		DATA: 07/04/2021			
OBRA: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PSF IMÃ INEZ CARTA.			LOCAL: PSF NOSSA SENHORA APARECIDA – BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA				PRAZO DA OBRA: 03 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		Físico %	0,69%	100,00%	0,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 672,51	R\$ 672,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2	COBERTURA		Físico %	32,45%	100,00%	0,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 31.768,93	R\$ 31.768,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3	AZULEJOS		Físico %	6,88%	0,00%	100,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 6.736,85	R\$ 0,00	R\$ 6.736,85	R\$ 0,00			
4	TRATAMENTO DE TRINCAS		Físico %	3,71%	100,00%	0,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 3.630,85	R\$ 3.630,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5	GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELA		Físico %	12,36%	0,00%	100,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 12.106,04	R\$ 0,00	R\$ 12.106,04	R\$ 0,00			
6	PINTURA		Físico %	43,53%	0,00%	30,00%	70,00%			
			Financeiro	R\$ 42.622,26	R\$ 0,00	R\$ 12.786,68	R\$ 29.835,58			
7	Piso Cerâmico		Físico %	0,38%	100,00%	0,00%	0,00%			
			Financeiro	R\$ 375,77	R\$ 375,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAL			Físico %	100,00%	37,22%	32,30%	30,47%			
			Financeiro	R\$ 97.913,22	R\$ 36.448,07	R\$ 31.629,57	R\$ 29.835,58			

<p>_____</p> <p>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</p> <p>_____</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>Observações:</p>
--	----------------------------