

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO

LOCAL:DAVI MACIEL DE BARCELOS SN EDITH CORDEIRO PAPAGAIOS MG

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	22.805,71	22.805,71					
2	TERRAPLANAGEM	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	11.910,18	11.910,18					
3	INFRAESTRUTURA	Físico %	100,00%	30,00%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	211.360,40	63.408,12	105.680,20	31.704,06			
4	SUPRA ESTRUTURA	Físico %	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%		
		Financeiro	45.165,04		13.549,51	18.066,02	13.549,51		
5	COBERTURA	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	7.631,33				3.815,67	3.815,67	
6	PISOS	Físico %	100,00%				30,00%	50,00%	20,00%
		Financeiro	164.585,73				49.375,72	82.292,87	32.917,15
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	7.853,74				3.926,87	3.926,87	
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	46.583,30				23.291,65	23.291,65	
9	FECHAMENTO E GRADIS	Físico %	100,00%			30,00%	50,00%		20,00%
		Financeiro	35.443,88			10.633,16	17.721,94		7.088,78
10	PINTURA	Físico %	100,00%						100,00%
		Financeiro	29.640,25						29.640,25
11	DIVERSOS	Físico %	100,00%			40,00%	10,00%		50,00%
		Financeiro	86.201,43			34.480,57	8.620,14		43.100,72
12	LIMPEZA DE OBRA	Físico %	100,00%						100,00%
		Financeiro	4.135,59						4.135,59
TOTAL		Físico %	100,00%	14,57%	17,71%	14,09%	17,87%	16,83%	17,36%
		Financeiro	R\$ 673.316,58	R\$ 98.124,01	R\$ 119.229,71	R\$ 94.883,81	R\$ 120.301,50	R\$ 113.327,05	R\$ 116.882,48

Observações:

CREA