

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 287.609,75			DATA: 22/06/2022	
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA			LOCAL: RUA CORNÉLIO GONÇALVES - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA				PRAZO DA OBRA: 05 meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,93%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 14.177,56	R\$ 14.177,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	0,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 2.844,23	R\$ 2.844,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	REVESTIMENTOS	Físico %	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 972,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,28	R\$ 0,00	
4	PISOS	Físico %	45,40%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 130.566,88	R\$ 26.113,38	R\$ 52.226,75	R\$ 52.226,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	INFRAESTRUTURA	Físico %	2,64%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 7.592,47	R\$ 0,00	R\$ 7.592,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6	SUPERESTRUTURA	Físico %	4,84%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 13.927,73	R\$ 0,00	R\$ 4.178,32	R\$ 9.749,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	9,31%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 26.783,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.783,82	R\$ 0,00	
8	PINTURA	Físico %	6,82%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
		Financeiro	R\$ 19.611,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.922,23	R\$ 15.688,92	
9	PORTÕES E ALAMBRADOS	Físico %	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$ 57.520,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.256,28	R\$ 40.264,65	
10	DIVERSOS	Físico %	4,73%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 13.612,72	R\$ 13.612,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL		Físico %	100,00%	19,73%	22,25%	21,55%	17,01%	19,45%	
		Financeiro	R\$ 287.609,75	R\$ 56.747,88	R\$ 63.997,54	R\$ 61.976,16	R\$ 48.934,61	R\$ 55.953,57	
<div><div></div><div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div></div> <div><div></div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div>						Observações:			