

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS		VALOR DA OBRA:		R\$ 164.154,83		DATA: 02/10/2023
OBRA: Scretaria da Educação e da Saúde.		LOCAL: Avenida Dona Joaquina Do Pompeu nº , 64, Papagaios - MG, 35669-000			PRAZO DA OBRA:	3 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,11%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.821,82	R\$ 1.821,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	PINTURA EXTERNA E INTERNA	Físico %	40,63%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 66.696,91	R\$ 33.348,45	R\$ 33.348,45	R\$ 0,00
3	INSERÇÃO DE PINGADEIRA	Físico %	4,35%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 7.135,43	R\$ 0,00	R\$ 7.135,43	R\$ 0,00
4	PISO INTERTRAVADO	Físico %	10,74%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 17.629,86	R\$ 0,00	R\$ 17.629,86	R\$ 0,00
5	PISO EM PASSEIO	Físico %	10,30%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 16.908,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.908,53
6	ILUMINAÇÃO	Físico %	2,10%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.441,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.441,81
7	TROCAS DE JANELAS E PORTAS	Físico %	30,37%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%
		Financeiro	R\$ 49.854,06	0,00%	0,00%	R\$ 49.854,06
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,41%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 666,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,41
TOTAL		Físico %	100%	21,43%	35,40%	43,17%
		Financeiro	R\$ 164.154,83	R\$ 35.170,27	R\$ 58.113,74	R\$ 70.870,82
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Daniel Antônio CREA:220 529/D</div> <div>_____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>						Observações: