

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 410.763,91		Data: 08/07/2025
OBRA: Reforma na Praça Santa Luzia			LOCAL: Praça Santa Luzia em Vargem Grande, Papagaios - MG, 35669-000				PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,63%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 19.026,83	R\$ 19.026,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO INICIAL	Físico %	6,96%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 28.590,07	R\$ 14.295,03	R\$ 14.295,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	EXECUÇÃO DE PISOS, PLANTIO DE GRAMA E EXECUÇÃO DE ALAMBRADO	Físico %	49,90%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 204.960,99	R\$ 0,00	R\$ 102.480,49	R\$ 102.480,49	R\$ 0,00
4	EXECUÇÃO DOS BANCOS	Físico %	6,75%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 27.714,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.857,04	R\$ 13.857,04
5	DEMOLIÇÃO DO CORETO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO	Físico %	6,35%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 26.091,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.045,95	R\$ 13.045,95
6	IMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DAS LIXEIRAS E DO MEIO-FIO	Físico %	24,67%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 101.343,25			R\$ 50.671,63	R\$ 50.671,63
7	LIMPEZA	Físico %	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.036,79				303678,90%
TOTAL		Físico %	100,00%	8,11%	28,43%	43,83%	19,62%
		Financeiro	R\$ 410.763,91	R\$ 33.321,87	R\$ 116.775,53	R\$ 180.055,11	R\$ 80.611,41
<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div> <div>_____</div> <div>PREFEITA MUNICIPAL</div>						Observações:	