

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS		VALOR DA OBRA:		R\$ 306.611,08			
OBRA: REFORMA DE PRAÇA E CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA LUIS LOBATO		LOCAL: AVENIDA LUIS LOBATO BAIRRO NOSSA SENHORA DA APARECIDA			Data: 09/09/2026	PRAZO DA OBRA:	04 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	3,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 11.777,70	R\$ 11.777,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	RESTAURAÇÃO DE PISO, PLANTIO DE GRAMA E ASSENTAMENTO DE PISO	Físico %	45,53%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 139.613,43	R\$ 69.806,71	R\$ 69.806,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	CONSTRUÇÃO DE BANCOS NOS CANTEIROS EXISTENTES	Físico %	29,17%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 89.425,42	R\$ 0,00	R\$ 44.712,71	R\$ 44.712,71	R\$ 0,00
4	INSTALAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO	Físico %	7,44%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 22.796,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.398,43	R\$ 11.398,43
5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Físico %	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 10.024,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.024,31
6	ESTRUTURA DE SUPORTE DA IMAGEM (SANTA) E OUTROS ITENS	Físico %	10,02%			0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 30.710,87			R\$ 0,00	R\$ 30.710,87
7	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.262,49			R\$ 0,00	R\$ 2.262,49
TOTAL		Físico %	100,00%	26,61%	37,35%	18,30%	17,74%
		Financeiro	R\$ 306.611,08	R\$ 81.584,41	R\$ 114.519,42		R\$ 56.111,14
_____ ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA _____ PREFEITA MUNICIPAL						Observações:	