



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Papagaios							14/01/2026					
OBRA: CONSTRUÇÃO UBS TIPO 1				LOCAL: RUA JOAO BENTO E SILVA SN BAIRRO MIGUEL DE CASTRO MACHADO			PRAZO DA OBRA: 09 mês					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico %	7,57%	100,00%	0,00%							
		Financeiro	162.129,04	162.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FUNDAÇÃO	Físico %	9,89%	60,00%	40,00%							
		Financeiro	211.802,73	127.081,64	84.721,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESTRUTURA	Físico %	17,48%		50,00%	50,00%						
		Financeiro	374.274,35	0,00	187.137,18	187.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %	8,57%		30,00%	50,00%	20,00%					
		Financeiro	183.461,78	0,00	55.038,53	91.730,89	36.692,36					
5	COBERTURA	Físico %	3,86%				70,00%	30,00%				
		Financeiro	82.654,24	0,00	0,00	0,00	57.857,97	24.796,27				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,65%			40,00%	60,00%					
		Financeiro	13.832,15	0,00	0,00	5.532,86	8.299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESQUADRIAS	Físico %	9,23%							40,00%	60,00%	
		Financeiro	197.561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.024,54	118.536,80	0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %	3,37%				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%		
		Financeiro	72.166,75	0,00	0,00	0,00	14.433,35	28.866,70	14.433,35	14.433,35	0,00	0,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %	4,78%					20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	102.356,65	0,00	0,00	0,00		20.471,33	40.942,66	20.471,33	20.471,33	0,00
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	Físico %	0,84%					20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	17.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,78	7.161,55	3.580,78	3.580,78
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico %	1,42%					20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	30.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,42	12.156,84	6.078,42	6.078,42	0,00
12	PINTURA	Físico %	3,67%								20,00%	80,00%
		Financeiro	78.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,50	62.841,99
13	MARMORARIA	Físico %	0,50%							20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	10.775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,20	4.310,40	4.310,40
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	Físico %	2,95%								40,00%	60,00%
		Financeiro	63.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.226,86	37.840,30
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Físico %	7,60%					20,00%	20,00%	10,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	162.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.565,21	32.565,21	16.282,61	48.847,82	32.565,21
16	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	10,55%					20,00%	20,00%	10,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	225.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.164,81	45.164,81	22.582,40	67.747,21	45.164,81
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	5,38%							20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	115.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.052,28	69.156,83	23.052,28
18	DADOS E VOZ	Físico %	0,41%							40,00%	40,00%	20,00%
		Financeiro	8.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,90	3.511,90	1.755,95
19	GAZES MEDICINAIS	Físico %	0,74%							20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	15.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,86	9.506,58	3.168,86
20	URBANIZAÇÃO	Físico %	0,25%								40,00%	60,00%
		Financeiro	5.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,78	3.184,16
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,30%									100,00%
		Financeiro	6.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,63
TOTAL		Físico %	100,00%	13,51%	15,27%	13,28%	5,48%	7,38%	6,95%	9,24%	18,44%	10,46%
		Financeiro	R\$ 2.141.270,75	R\$ 289.210,68	R\$ 326.896,80	R\$ 284.400,93	R\$ 117.282,96	R\$ 157.942,74	R\$ 148.843,65	R\$ 197.922,43	R\$ 394.808,20	R\$ 223.962,36

KARINA ÉRICA DE OLIVEIRA

CAU A42262-2

Observações: