

				Relatório n°	64
				Data do relatório	14/05/2025
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS			Prazo contratual	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçalves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			Prazo decorrido	94 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	Responsável	YARLLEI SILVA DIAS	Prazo a vencer	321 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (18)						
Mestre de Obra 1	Pedreiro 6	Servente 9				Mão de Obra Direta (16)
Armador 2						Terceiros (2)

Atividades (6)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO <i>Assentamento tijolo cerâmico</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR <i>Corte e Montagem de aço dos pilares</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO <i>Forma da viga baldrame do muro</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.011 - LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIV <i>Montagem da laje</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.012 - PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS <i>Impermeabilização das vigas baldrames</i>	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.011 - VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, <i>Armação, forma, concretagem das vergas e crontavergas</i>	Não iniciada