

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONCURRENTE:		MEDIÇÃO Nº:		FOLHA Nº:	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1		Convenção nº		1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/08/2024 ATÉ 09/10/2024			
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Condição P.E.: 0032/2024		Data O.S.: 05/08/2024			
		Proc. Licitatório 029/2024		Orç. serviço nº s/nº		Valor OTTA:		Saldo	
		Contrato nº:		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
				R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64		R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRECISA (Primeiro período)	Atender	QUANTIDADES EXECUTADAS		VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$		
				Nº períodos	Acumulado		No período	Acumulado	
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIMADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM ESCALTO AUTOCALAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS	10,00		10,00	10,00	R\$ 365,07	R\$ 3.650,68	R\$ 3.650,68	
1.2	Tapume de chapa de madeira composta, espessura 6mm (40x2,20m)	88,00		88,00	88,00	R\$ 198,16	R\$ 13.978,12	R\$ 13.978,12	
1.3	LIGACÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRÃO CEVIG, CARGA INSTALADA 10 KW, ATÉ 30VA, TRIFÁSICO, COM DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	1,00		1,00	1,00	R\$ 1.083,71	R\$ 1.083,71	R\$ 1.083,71	
1.4	LIGACÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CONTIENRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1"2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	1,00		1,00	1,00	R\$ 365,24	R\$ 365,24	R\$ 365,24	
1.5	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERAMG	20,00		20,00	20,00	R\$ 534,57	R\$ 10.691,45	R\$ 10.691,45	
1.6	BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO ÁREA INTERNA 14,5X12, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE EFETIVO ATÉ 50 HÔMENS), PADRÃO DERAMG	1,00		1,00	1,00	R\$ 7.173,71	R\$ 7.173,71	R\$ 7.173,71	
1.7	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTELETRADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	210,00			0,00	R\$ 39,36	R\$ -	R\$ -	
1.8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDADEMA PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SP7) - (CUSTO FIXO)	1,00		1,00	1,00	R\$ 807,71	R\$ 807,71	R\$ 807,71	
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDADEMA PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SP7) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO	120,00		120,00	120,00	R\$ 2,02	R\$ 242,57	R\$ 242,57	
1.10	SONDADEMA PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SP7), DIÂMETRO 2,12", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	90,00		90,00	90,00	R\$ 65,87	R\$ 5.928,63	R\$ 5.928,63	
1.11	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	1,00			0,00	R\$ 1.074,05	R\$ -	R\$ -	
1.12	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	1,00			0,00	R\$ 579,36	R\$ -	R\$ -	
1.13	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	1,00			0,00	R\$ 1.478,19	R\$ -	R\$ -	
<b>2 TERMO DE ENCARGO</b>									
2.1	CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ABRASIVAMENTO NA LADO, PASSAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARCA	500,00		500,00	500,00	R\$ 3,28	R\$ 1.641,63	R\$ 1.641,63	
2.2	TRANSPORTE HORIZONTAL, INCLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERBAS (100HP), PLAINA, 2,19M3, E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DN1, ATÉ 200M, AF. 07/2020	3000,00		3000,00	3000,00	R\$ 14,57	R\$ 43.699,32	R\$ 43.699,32	
2.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	2500,00		2500,00	2500,00	R\$ 44,21	R\$ 110.534,65	R\$ 110.534,65	

BOLETIM DE MEDIÇÃO										
PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Convênio nº		Concedente:		MEDIDA Nº:		Folha nº
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1						1		01/01
CONTRATADA:										
CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81										
Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024										
OBRA:										
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego s/ nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Proc. Licitatório 029/2024		Ordem serviço nº: s/nº		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/06/2024 ATÉ 09/10/2024		Saldo Anterior:		Esta medição:
		Contrato nº:		Data O. S. 05/06/2024		Valor C/T/TA:		Saldo		
						R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64
										R\$ 3.443.809,36
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Primo de Trabalho)	Ativator	QUANTIDADES EXECUTADAS	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulado
2.4	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMADURA, FÓRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	8,84		8,84	8,84	22.408,38	m <sup>3</sup>	2.584,86	22.408,38	22.408,38
2.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMADURA, EM REVESTIMENTO DE CIMENTO, 15% FOLTA, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DE FALTE D - CADERNO SEDI)	93,09		93,09	93,09	20.996,74	m <sup>2</sup>	225,55	20.996,74	20.996,74
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E = 2:50 CM COM ADITIVO	93,09		93,09	93,09	4.988,01	m <sup>2</sup>	49,29	4.988,01	4.988,01
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>										
<b>3.1 ENRIÇAÇO</b>										
3.1.1	Aterro enfiado em camadas de 0,20 m com material orgânico - aterro (entre baldenos)	274,13			0,00		m <sup>3</sup>	72,89		
3.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	343,64			0,00		m <sup>3</sup>	71,67		
3.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	175,17			0,00		m <sup>2</sup>	2,72		
3.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	280,54			0,00		m <sup>3</sup>	23,07		
<b>3.2 MURETA E ARRIGO GÁS</b>										
3.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	15,59			0,00		m <sup>3</sup>	71,67		
3.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	12,55			0,00		m <sup>2</sup>	2,72		
3.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	11,41			0,00		m <sup>3</sup>	23,07		
<b>3.3 CASTELO DIÁGUA</b>										
3.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	10,09			0,00		m <sup>3</sup>	71,67		
3.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	12,95			0,00		m <sup>2</sup>	2,72		
3.3.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	2,31			0,00		m <sup>3</sup>	23,07		
<b>4 COBERTURA</b>										
<b>4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS</b>										
4.1.1	Ladrão de concreto rdo-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	75,29			0,00		m <sup>2</sup>	36,18		
4.1.2	Forma de madeira em abutns para fundações, com reaproveitamento	160,87			0,00		m <sup>2</sup>	118,53		
4.1.3	Armação de aço Ca-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	450,26			0,00		kg	13,04		
4.1.4	Armação de aço Ca-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	60,08			0,00		kg	11,75		
4.1.5	Armação de aço Ca-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	562,26			0,00		kg	10,90		
4.1.6	Armação de aço Ca-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	229,18			0,00		kg	9,19		
4.1.7	Armação de aço Ca-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	154,06			0,00		kg	14,46		
4.1.8	Concreto Bombado (c= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento)	23,14			0,00		m <sup>3</sup>	764,08		
<b>4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>										
4.2.1	Ladrão de concreto rdo-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	99,88			0,00		m <sup>2</sup>	33,53		
4.2.2	Ladrão de concreto rdo-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldramas	95,94			0,00		m <sup>3</sup>	371,25		
4.2.3	Forma de madeira em abutns para fundações, com reaproveitamento	593,99			0,00		m <sup>2</sup>	59,28		
4.2.4	Armação de aço Ca-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	0,17			0,00		kg	13,04		
4.2.5	Armação de aço Ca-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	804,86			0,00		kg	11,75		
4.2.6	Armação de aço Ca-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	88,18			0,00		kg	10,90		

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONVENIÓ Nº		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº	
MUNICÍPIO DE PAPAIAIOS		1				1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2024 ATE 09/10/2024			
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaio/MG.		Valor C/T.T.A.: R\$ 3.750.000,00		Saldo Anterior: R\$ 3.750.000,00		Esta medição: R\$ 306.190,64	
Poc. Licitatório 029/2024		Ordem serviço nº nº		Data O. S. 02/09/2024		Saldo		R\$ 3.443.809,36	
Contrato nº									
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (plano de trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No período	VALORES EXECUTADOS R\$ Acumulado
4.2.7	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	24,33			0,00	kg	R\$ 9,19	-	R\$ -
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	405,01			0,00	kg	R\$ 14,46	-	R\$ -
4.2.9	Concreto Bombado fck = 30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	39,96			0,00	m³	R\$ 733,39	-	R\$ -
4.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA								
4.3.1	Estrica reservada mecanicamente com 25 cm de diâmetro, sem armação	63,00			0,00	m	R\$ 59,97	-	R\$ -
4.3.2	Armaçamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	9,00			0,00	UN	R\$ 15,24	-	R\$ -
4.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	12,96			0,00	m²	R\$ 33,53	-	R\$ -
4.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	8,64			0,00	m²	R\$ 68,13	-	R\$ -
4.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	238,29			0,00	kg	R\$ 10,90	-	R\$ -
4.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	199,34			0,00	kg	R\$ 9,19	-	R\$ -
4.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	18,49			0,00	kg	R\$ 8,73	-	R\$ -
4.3.5	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	23,54			0,00	kg	R\$ 14,46	-	R\$ -
4.3.8	Concreto Bombado fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	7,78			0,00	m³	R\$ 764,08	-	R\$ -
4.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS								
4.4.1	Estrica reservada mecanicamente com 30 cm de diâmetro, sem armação	21,00			0,00	m	R\$ 59,97	-	R\$ -
4.4.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm	1,50			0,00	m²	R\$ 33,53	-	R\$ -
4.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	6,00			0,00	m²	R\$ 68,13	-	R\$ -
4.4.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	12,23			0,00	kg	R\$ 14,46	-	R\$ -
4.4.5	Concreto Bombado fck = 30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	0,75			0,00	m³	R\$ 764,08	-	R\$ -
4.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME								
4.5.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	11,45			0,00	m²	R\$ 22,34	-	R\$ -
4.5.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	1,46			0,00	m²	R\$ 371,25	-	R\$ -
4.5.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	36,64			0,00	m²	R\$ 59,28	-	R\$ -
4.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	78,87			0,00	kg	R\$ 11,75	-	R\$ -
4.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	8,43			0,00	kg	R\$ 14,46	-	R\$ -
4.5.6	Concreto Bombado fck = 30MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	3,44			0,00	m³	R\$ 764,08	-	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA								
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES								
5.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	510,21			0,00	m²	R\$ 41,89	-	R\$ -
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	1057,50			0,00	kg	R\$ 10,90	-	R\$ -
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	657,88			0,00	kg	R\$ 9,19	-	R\$ -
5.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	627,66			0,00	kg	R\$ 14,46	-	R\$ -

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDICÃO Nº:		Folha nº:		
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1		1		01/01		
CONTRATADA:		CONVENIÊNCIA Nº:		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024		
CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		003/2024		06/08/2024 ATE 09/10/2024				
OBRA:		CONTRATO Nº:		VALOR COTIZADA		VALOR EXECUTADO		
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Proc. Licitação 029/2024		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64		
		Ordem serviço nº 49º		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.443.809,36		
		Data O. S. 05/08/2024						
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRECISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Até o	No período			No período	Acumulado
5.1.5	Concreto Bombado fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	28,15		0,00	m³	R\$ 764,08	R\$ -	R\$ -
5.2	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>							
5.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chipa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	897,12		0,00	m²	R\$ 81,33	R\$ -	R\$ -
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	1098,64		0,00	kg	R\$ 11,75	R\$ -	R\$ -
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	62,37		0,00	kg	R\$ 10,90	R\$ -	R\$ -
5.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	7,18		0,00	kg	R\$ 9,19	R\$ -	R\$ -
5.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	571,09		0,00	kg	R\$ 14,46	R\$ -	R\$ -
5.2.6	Concreto Bombado fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	40,30		0,00	m³	R\$ 764,08	R\$ -	R\$ -
5.3	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>							
5.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	216,92		0,00	m	R\$ 39,25	R\$ -	R\$ -
5.4	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>							
5.4.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chipa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	16,02		0,00	m²	R\$ 41,69	R\$ -	R\$ -
5.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	41,19		0,00	kg	R\$ 11,75	R\$ -	R\$ -
5.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	9,13		0,00	kg	R\$ 14,46	R\$ -	R\$ -
5.4.4	Concreto Bombado fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	0,66		0,00	m³	R\$ 764,08	R\$ -	R\$ -
5.5	<b>CONCRETO ARMADO - CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJE</b>							
5.5.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chipa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	22,66		0,00	m²	R\$ 27,76	R\$ -	R\$ -
5.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	18,52		0,00	kg	R\$ 13,04	R\$ -	R\$ -
5.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	19,50		0,00	kg	R\$ 11,75	R\$ -	R\$ -
5.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	33,61		0,00	kg	R\$ 10,90	R\$ -	R\$ -
5.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	19,23		0,00	kg	R\$ 14,46	R\$ -	R\$ -
5.5.6	Concreto Bombado fck = 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	1,46		0,00	m³	R\$ 764,08	R\$ -	R\$ -
6	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>							
6.1	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>							
6.1.1	Coberto de concreto (elemento vazado) - (6x16x16cm) assentado com argamassa tipo 14 (cimento, areia)	6,10		0,00	m²	R\$ 199,89	R\$ -	R\$ -
6.2	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>							
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA_AF_12/2021	1015,65		0,00	m²	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ -
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA_AF_12/2021	16,86		0,00	m²	R\$ 79,92	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONVÊNIO Nº		MEDIÇÃO Nº		Folha nº	
MUNICÍPIO DE PAPAIAIOS		1				1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2024 ATE 09/10/2024			
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaio/MG.		Valor CTTA:		Saldo Anterior:		Esta medição:	
		Contrato nº		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
		Proc. Licitatório 029/2024		Data O.S. 05/08/2024		R\$ 3.443.809,36		Saldo:	
		Condição P. E. 003/2024		Ordem serviço nº s/nº					
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRECISA (Plano de Trabalho)	Atender	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulado
6.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X 39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - AF_12/2021	710,21			0,00	M²	R\$ 69,27	-	R\$ -
6.2.4	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), assentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).	13,02			0,00	M²	R\$ 103,12	-	R\$ -
6.2.5	Enfurnamento (leito de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento de argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	536,28			0,00	M	R\$ 24,15	-	R\$ -
6.2.6	DIVISÓRIA EM GRCATO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LANTO CRODADO E ACESSÓRIOS	15,72			0,00	M²	R\$ 635,08	-	R\$ -
6.2.7	Fechamento de estife com placas de gesso acartonado	7,20			0,00	M²	R\$ 55,09	-	R\$ -
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X2 X6 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DIFERADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO M PREPARO EM BETONEIRA AF_12/20/21	42,84			0,00	M²	R\$ 127,42	-	R\$ -
7	<b>ESQUADRIAS</b>								
7.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>								
7.1.1	PORTA METÁLICA EM C-HAPA DOBRADA, DIMENSÃO 70X210CM, TIPO DE ABRIR, UVA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA	10,00			0,00	UN	R\$ 487,87	-	R\$ -
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO AF_12/20/19	5,00			0,00	UN	R\$ 1.450,67	-	R\$ -
7.1.3	Porta de Madeira - PMS - 80x210, incluiu ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	18,00			0,00	UN	R\$ 940,89	-	R\$ -
7.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluiu ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	4,00			0,00	UN	R\$ 940,89	-	R\$ -
7.1.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	2,20			0,00	M2	R\$ 233,95	-	R\$ -
7.1.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO METÁLICO BRANCO, FOLHA, LIVRE OU MONTADA EM PORTA EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/20/19	8,00			0,00	UN	R\$ 682,22	-	R\$ -
7.2	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>								
7.2.1	Fechadura de embite completa, tipo safra livre-ocultado	31,00			0,00	UN	R\$ 85,04	-	R\$ -
7.2.2	Berra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PMS e PMS	14,00			0,00	UN	R\$ 320,76	-	R\$ -
7.3	<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>								
7.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/20/19-100x210	2,10			0,00	M2	R\$ 588,39	-	R\$ -
7.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/20/19-80x210	1,88			0,00	M²	R\$ 588,39	-	R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Condições:		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº:	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1		Convenção nº		1		01/01	
CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81									
OBRA: Construção de creche infantil na Avenida Coronel Dingo, s/nº, Baixo Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.									
Concedência P. E. 003/2024		Proc. Licitação 029/2024		Ordem serviço nº SUP		Valor C/T/TA:		Esta medição:	
Contrato nº:		Data O. S. 05/08/2024		Valor R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
Período de Execução:		06/06/2024 ATE 09/10/2024		Saldo Anterior:		R\$ 3.443.809,36		Saldo:	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	Aterior	QUANTIDADES EXECUTADAS		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	
				No período	Acumulado			No período	Acumulado
7.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 - 180x210	6,72			0,00	m²	R\$ 588,39	R\$	R\$
7.3.4	Porta de correr - P44 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	143,10			0,00	m²	R\$ 415,24	R\$	R\$
7.3.5	Porta de correr - P45 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	5,04			0,00	m²	R\$ 415,24	R\$	R\$
7.3.6	Porta de abrir - P46 - 120x170 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	4,08			0,00	m²	R\$ 548,86	R\$	R\$
7.3.7	Porta de abrir - P47 - 180-80x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	5,25			0,00	m²	R\$ 548,86	R\$	R\$
7.4	PORTAS DE VIDRO - PV								
7.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1,00			0,00	UN	R\$ 1.185,30	R\$	R\$
7.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1,00			0,00	UN	R\$ 1.329,32	R\$	R\$
7.4.3	Barricadas foas de vidro 175x65 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	3,53			0,00	m²	R\$ 270,37	R\$	R\$
7.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA								
7.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	1,75			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$	R\$
7.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	1,60			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$	R\$
7.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Foa - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	3,22			0,00	m²	R\$ 673,81	R\$	R\$
7.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	2,03			0,00	m²	R\$ 583,14	R\$	R\$
7.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Foa - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,18			0,00	m²	R\$ 673,81	R\$	R\$
7.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxen-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,10			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$	R\$
7.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxen-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	12,60			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$	R\$
7.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxen-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	6,30			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$	R\$
7.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxen-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	18,90			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$	R\$
7.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxen-ar - Incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,10			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$	R\$

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Convenção nº		Concedente:		MEDIÇÃO Nº:	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1						1	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/06/2024 ATÉ 09/10/2024		01/01	
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/ nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Proc. Licitatório 029/2024		Contrato nº:		Data O. S.: 05/06/2024	
				Valor CTT/TA:		Saldo Anterior:		Esta medição:	
				R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
								Saldo: R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. (Plano de Trabalho)	Aterior	No período	Acumulada	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulada
7.5.11	Janela de Alumínio - Jw-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxiner - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	6,30			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.12	Janela de Alumínio - Jw-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxiner - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	8,40			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.13	Janela de Alumínio - Jw-13, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxiner - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	12,60			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.14	Janela de Alumínio - Jw-14, 560x700, completa conforme projeto de esquadrias - Maxiner - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	33,90			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.15	Janela de Alumínio - Jw-15, 560x750, completa conforme projeto de esquadrias - Maxiner - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	16,80			0,00	m²	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ -
7.5.16	Janela de Alumínio - Jw-16, 160x85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	5,44			0,00	m²	R\$ 673,81	R\$ -	R\$ -
7.5.17	FORNECIMENTO DE VISOR (30X30CM) DE VIDRO EM CRISTAL INCOLO RÍGIDO ESP. 4MM INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA	1,00			0,00	LIN	R\$ 94,83	R\$ -	R\$ -
<b>VIDROS</b>									
7.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	5,38			0,00	m²	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ -
7.6.2	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	7,20			0,00	m²	R\$ 270,37	R\$ -	R\$ -
7.6.3	Dividória em vidro temperado, jateado, 10mm com perfil de correr	3,57			0,00	m²	R\$ 270,37	R\$ -	R\$ -
7.6.4	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X80)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LANTADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00			0,00	LIN	R\$ 113,41	R\$ -	R\$ -
<b>ESQUADRIA - GRAL. METALCO</b>									
7.7.1	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIAMETRO DE 1,10" (28,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA QUILADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	89,79			0,00	m²	R\$ 491,25	R\$ -	R\$ -
7.7.2	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (ES-16), COM RESOLDO EM TUBO DE AÇO (60X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	34,02			0,00	m²	R\$ 371,03	R\$ -	R\$ -
7.7.3	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAVA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2")	164,44			0,00	m²	R\$ 155,12	R\$ -	R\$ -
7.7.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOIS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	268,25			0,00	m²	R\$ 34,08	R\$ -	R\$ -
<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>									
6	ESTRUTURA, TRELÍÇA DE COBERTURA, TIPO RINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSIVE PERNS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/0200_PSA	36293,75			0,00	KG	R\$ 12,28	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO		VALORES EXECUTADOS R\$	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1		Convenção nº		MEDIÇÃO Nº: 1	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024		Folha nº: 01/01	
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/08/2024 ATÉ 08/10/2024		Saldo Anterior: R\$ 3.750.000,00	
Poc. Licitatório 029/2024		Ordem serviço nº s/nº		Valor CTTA: R\$ 3.750.000,00		Esta medição: R\$ 306.190,64	
Contrato nº:		Data O. S. 05/08/2024		Saldo Anterior: R\$ 3.750.000,00		Saldo: R\$ 3.443.809,36	
8.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DIAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,40MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDÍSSIMO COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1402,03		0,00	m²	R\$ 211,66	R\$ -
8.3	Cimenteria em perfil ondulado de aço zincado	83,13		0,00	m	R\$ 81,40	R\$ -
8.4	Calha em chapa metálica Nº 22, uso endurecimento de 83 cm	115,14		0,00	m²	R\$ 91,40	R\$ -
8.5	Ruído em chapa de aço galvanizado nº. 24, desenvolvimento 73 cm	139,80		0,00	m	R\$ 47,50	R\$ -
8.5	Ruído em chapa de aço galvanizado nº. 24, desenvolvimento 39 cm	86,15		0,00	m	R\$ 47,50	R\$ -
8.7	Ruído em chapa de aço galvanizado nº. 24, desenvolvimento 32 cm	108,80		0,00	m	R\$ 47,50	R\$ -
8.8	FRANDEIRA COM DIMENSÃO 200X300, "MOLDADO "IN-LOC" EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	286,00		0,00	m	R\$ 16,96	R\$ -
9	<b>INTERMEDIAÇÃO</b>						
9.1	Intermediação com emissão atestada 2 unidades, balanças	630,63		0,00	m²	R\$ 37,05	R\$ -
9.2	INTERMEDIAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS, ANO 09/2023	211,50		0,00	m²	R\$ 26,35	R\$ -
10	<b>REVESTIMENTOS INTERIO E EXTERNO</b>						
10.1	<b>EDIFICAÇÃO</b>						
10.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, pilibanda e calhas	4084,95		0,00	m²	R\$ 4,31	R\$ -
10.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	2783,00		0,00	m²	R\$ 29,77	R\$ -
10.1.3	Emboço para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	1301,99		0,00	m²	R\$ 35,41	R\$ -
10.1.4	Reboco para paredes internas, externas, pilôcos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	1809,34		0,00	m²	R\$ 20,85	R\$ -
10.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	671,71		0,00	m²	R\$ 58,27	R\$ -
10.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	8,30		0,00	m²	R\$ 52,05	R\$ -
10.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - verde	8,78		0,00	m²	R\$ 52,05	R\$ -
10.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	17,25		0,00	m²	R\$ 52,05	R\$ -
10.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	166,07		0,00	m²	R\$ 52,05	R\$ -
10.1.10	Roda mole em madeira (figura=10cm)	238,80		0,00	m	R\$ 30,10	R\$ -
10.1.11	FORNO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	496,38		0,00	m²	R\$ 96,75	R\$ -
10.1.12	FORNO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	734,92		0,00	m²	R\$ 96,75	R\$ -
10.2	<b>MURETA</b>						



PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº		Folha nº	
MUNICÍPIO DE PAPAIAIOS		1		Condição:		1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2024 ATÉ 09/10/2024			
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaio/MG.		Condição P. E. 003/2024		Ordem serviço nº SRº			
		Proc. Licitatório 029/2024		Valor CTTA:		Saldo Anterior:		Esta medição:	
		Contrato nº:		Data O. S. 05/06/2024		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00	
						R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
								R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRESTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Anterior	No período	Acumulada			No período	Acumulada
10.2.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, pilobandas e calhas	31,79		0,00	0,00	m²	R\$ 4,31	R\$	-
10.2.2	Emprego: pedreira para paredes externas tempo 12,9 - processo manual - espessura 2,5 cm	91,79		0,00	0,00	m²	R\$ 39,41	R\$	-
11	SISTEMAS DE PISOS								
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA								
11.1.1	Conteúdo de concreto estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	954,70		0,00	0,00	m²	R\$ 35,97	R\$	-
11.1.2	Camada regularizadora tempo 14 (cimento e areia) espessura 2cm	286,79		0,00	0,00	m²	R\$ 28,02	R\$	-
11.1.3	Piso cimentado desmontado com acabamento fino espessura 2,0cm com junta plástica acabada 1,2m - saltilos, varandas e pelo coberto	382,52		0,00	0,00	m²	R\$ 33,94	R\$	-
11.1.4	PLINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMASOS, INCLUSO P RIVER EPOXI AF_05/2021	23,72		0,00	0,00	m²	R\$ 67,33	R\$	-
11.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V-40 x 40 cm - lind. requinta - conforma projeto	228,05		0,00	0,00	m²	R\$ 45,05	R\$	-
11.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V-60 x 60 cm - lind. requinta - conforma projeto	347,46		0,00	0,00	m²	R\$ 77,30	R\$	-
11.1.7	PISO DE BORRACHA PASTILADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AF_08/2020	394,65		0,00	0,00	m²	R\$ 241,52	R\$	-
11.1.8	PISO PODOFATIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTRATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,81		0,00	0,00	m²	R\$ 221,52	R\$	-
11.1.9	PISO PODOFATIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTRATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,94		0,00	0,00	m²	R\$ 221,52	R\$	-
11.1.10	PISO PODOFATIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTRATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,50		0,00	0,00	m²	R\$ 221,52	R\$	-
11.1.11	Regradá cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 90x60cm	132,10		0,00	0,00	m	R\$ 14,30	R\$	-
11.1.12	RODAPÊ BORRACHA LISO, ALTURA = 70ML, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA AF_09/2020	238,60		0,00	0,00	m	R\$ 52,91	R\$	-
11.1.13	SOLZEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO L=15 CM	14,88		0,00	0,00	M2	R\$ 276,38	R\$	-
11.1.14	SOLZEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO L=30 CM	0,53		0,00	0,00	M2	R\$ 276,38	R\$	-
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO AF_09/2022	387,78		0,00	0,00	m²	R\$ 86,86	R\$	-
11.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	22,05		0,00	0,00	m²	R\$ 86,86	R\$	-
11.2.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, assentados sobre colchão de areia	68,28		0,00	0,00	m²	R\$ 69,73	R\$	-
11.2.4	PISO PODOFATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICAÇÃO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/MARROM, O ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,63		0,00	0,00	m²	R\$ 95,36	R\$	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Condição nº		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1				1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANIEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024					
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/08/2024 ATÉ 08/10/2024					
Proc. Licitatório 029/2024		Contrato nº:		Valor C/TTA:		Saldo Anterior:		Esta medição:	
029/2024		029/2024		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
Data O. S. 05/08/2024		Ordem serviço nº: 500		Saldo C/TTA:		Saldo:		R\$ 3.443.809,36	
				R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64		R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRESTA (plano de Trabalho)	Atenção	No partido	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No partido	Acumulado
11.2.5	PISO PROTÁTIL DE CONCRETO, ALÉRIA, APLICADO EM PISO (ZOCORIM) COM JUNTA SECA, COM ENVELHIMENTO/ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,38			0,00	m²	R\$ 95,36	-	R\$ -
11.2.8	APLICAÇÃO E REGULAGEM DE COLCHÃO DE AREIA	27,24			0,00	m³	R\$ 189,53	-	R\$ -
11.2.7	Grana britada em placas	354,18			0,00	m²	R\$ 13,38	-	R\$ -
12	PINTURAS E ACABAMENTOS								
12.1	EDIFICAÇÃO								
12.1.1	PREPARAÇÃO PARA EMBASSAMENTO OU PINTURA DE ACRILICA EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO MUIRO	407,50			0,00	m²	R\$ 6,24	-	R\$ -
12.1.2	Embossamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	3222,29			0,00	m²	R\$ 19,39	-	R\$ -
12.1.3	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos e muro	3440,76			0,00	m²	R\$ 10,73	-	R\$ -
12.1.4	EMASSAMENTO EM FORNO DE GESSO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	500,86			0,00	m²	R\$ 17,18	-	R\$ -
12.1.5	PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICO/ACORRIDA (PVA)	500,86			0,00	m²	R\$ 15,71	-	R\$ -
12.1.6	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos	188,92			0,00	m²	R\$ 16,33	-	R\$ -
12.1.7	Pintura em esmalte sintético em rodapé de madeira, 2 demãos	23,86			0,00	m²	R\$ 16,33	-	R\$ -
12.1.8	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	516,99			0,00	m²	R\$ 23,46	-	R\$ -
12.1.9	PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRILICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO	188,04			0,00	m²	R\$ 40,67	-	R\$ -
12.1.10	Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos	247,08			0,00	m²	R\$ 23,46	-	R\$ -
12.2	MURETA								
12.2.1	Embossamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	91,79			0,00	m²	R\$ 19,39	-	R\$ -
12.2.2	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	91,79			0,00	m²	R\$ 10,73	-	R\$ -
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO								
13.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	49,00			0,00	m	R\$ 9,54	-	R\$ -
13.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	285,00			0,00	m	R\$ 4,85	-	R\$ -
13.1.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm	17,00			0,00	m	R\$ 9,67	-	R\$ -
13.1.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	115,00			0,00	m	R\$ 16,40	-	R\$ -
13.1.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	26,00			0,00	m	R\$ 26,28	-	R\$ -
13.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm	64,00			0,00	m	R\$ 42,82	-	R\$ -
13.1.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm	125,00			0,00	m	R\$ 59,00	-	R\$ -
13.1.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm	59,00			0,00	m	R\$ 32,99	-	R\$ -
13.1.9	Adaptador soldável com flange livre para canal Ø90mm - 4"	4,00			0,00	UN	R\$ 266,07	-	R\$ -
13.1.10	Adaptador soldável com flange livre para canal Ø90mm - 3"	4,00			0,00	UN	R\$ 301,26	-	R\$ -
13.1.11	Adaptador soldável com flange livre para canal Ø90mm - 1/2"	3,00			0,00	UN	R\$ 17,94	-	R\$ -
13.1.12	Adaptador soldável com flange livre para registro - 110mm - 4"	4,00			0,00	UN	R\$ 63,66	-	R\$ -
13.1.13	Adaptador soldável com flange livre para registro - 20mm - 1/2"	4,00			0,00	UN	R\$ 4,90	-	R\$ -
13.1.14	Adaptador soldável com flange livre para registro - 28mm - 3/4"	92,00			0,00	UN	R\$ 5,28	-	R\$ -
13.1.15	Adaptador soldável com flange livre para registro - 32mm - 1"	2,00			0,00	UN	R\$ 4,95	-	R\$ -
13.1.16	Adaptador soldável com flange livre para registro - 50mm - 1 1/2"	72,00			0,00	UN	R\$ 9,02	-	R\$ -
13.1.17	Adaptador soldável com flange livre para registro - 60mm - 2"	4,00			0,00	UN	R\$ 16,93	-	R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PREFEITURA / ENTIDADE:	BOLETIM DE MEDIÇÃO	Convenio nº	Consequente:	MEDIÇÃO Nº	Folha nº				
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS	1			1	01/01				
CONTRATADA:		CONCORSÃO P. E. 003/2024		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024					
CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Proc. Licitatório 029/2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/08/2024 ATÉ 09/10/2024					
OBRA:		Objeto serviço n.º 3.º		Saldo Anterior:					
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Digo, s/ nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaio/MG.		Contrato nº		Saldo:					
		Data O. S. - 05/08/2024		R\$ 3.750.000,00					
				R\$ 3.750.000,00					
				R\$ 306.190,64					
				R\$ 3.443.809,36					
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRECISTA (Plano de Trabalho)	Atenuar	QUANTIDADES EXECUTADAS	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	Acumulado
				No período				No período	
13.1.18	Adaptador sel. curto com balde-rosa para regul. - 85mm - 3"	4,00			0,00	UN	R\$ 35,41	R\$ -	R\$ -
13.1.19	Luva de redução, pvc, soldável, di. 32mm x 25mm	4,00			0,00	UN	R\$ 8,24	R\$ -	R\$ -
13.1.20	Luva de redução, pvc, soldável, di. 80mm x 50mm	23,00			0,00	UN	R\$ 17,91	R\$ -	R\$ -
13.1.21	Luva de redução, pvc, soldável, di. 60mm x 50mm	12,00			0,00	UN	R\$ 17,91	R\$ -	R\$ -
13.1.22	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM FRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	4,00			0,00	UN	R\$ 12,92	R\$ -	R\$ -
13.1.23	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM FRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00			0,00	UN	R\$ 8,60	R\$ -	R\$ -
13.1.24	Luva de redução, pvc, soldável, di. 50mm x 25mm	36,00			0,00	UN	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ -
13.1.25	Bucha de redução sola longa 50mm-32mm	2,00			0,00	UN	R\$ 10,82	R\$ -	R\$ -
13.1.26	Luva de redução, pvc, soldável, di. 50mm x 25mm	4,00			0,00	UN	R\$ 10,17	R\$ -	R\$ -
13.1.27	Redução acanalada, pvc, semie r. água pluvial, di. 75 x 50 mm, lanta elástica	2,00			0,00	UN	R\$ 71,89	R\$ -	R\$ -
13.1.28	Bucha de redução sola longa 80mm-60mm	6,00			0,00	UN	R\$ 14,51	R\$ -	R\$ -
13.1.29	Joelho 45 soldável - 25mm	6,00			0,00	UN	R\$ 5,93	R\$ -	R\$ -
13.1.30	Joelho 45 soldável - 32mm	2,00			0,00	UN	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -
13.1.31	Joelho 45 soldável - 50mm	6,00			0,00	UN	R\$ 14,68	R\$ -	R\$ -
13.1.32	Joelho 45 soldável - 75mm	5,00			0,00	UN	R\$ 72,60	R\$ -	R\$ -
13.1.33	Joelho 45 soldável - 85mm	1,00			0,00	UN	R\$ 88,77	R\$ -	R\$ -
13.1.34	Joelho 90 soldável - 20mm	4,00			0,00	UN	R\$ 6,36	R\$ -	R\$ -
13.1.35	Joelho 90 soldável - 25mm	156,00			0,00	UN	R\$ 8,21	R\$ -	R\$ -
13.1.36	Joelho 90 soldável - 32mm	3,00			0,00	UN	R\$ 11,36	R\$ -	R\$ -
13.1.37	Joelho 90 soldável - 50mm	30,00			0,00	UN	R\$ 12,37	R\$ -	R\$ -
13.1.38	Joelho 90 soldável - 60mm	15,00			0,00	UN	R\$ 36,21	R\$ -	R\$ -
13.1.39	Joelho 90 soldável - 75mm	7,00			0,00	UN	R\$ 108,65	R\$ -	R\$ -
13.1.40	Joelho 90 soldável - 85mm	14,00			0,00	UN	R\$ 108,85	R\$ -	R\$ -
13.1.41	Joelho 90 soldável - 110mm	8,00			0,00	UN	R\$ 31,24	R\$ -	R\$ -
13.1.42	Joelho de redução 90º soldável 32mm-25mm	2,00			0,00	UN	R\$ 26,35	R\$ -	R\$ -
13.1.43	Joelho 90º soldável com bucha de lãbo - 25mm - 3/4"	20,00			0,00	UN	R\$ 11,43	R\$ -	R\$ -
13.1.44	Joelho de redução 90º soldável com bucha lãbo - 25mm - 1/2"	86,00			0,00	UN	R\$ 26,35	R\$ -	R\$ -
13.1.45	Te 90 soldável - 25mm	38,00			0,00	UN	R\$ 11,31	R\$ -	R\$ -
13.1.46	Te 90 soldável - 32mm	3,00			0,00	UN	R\$ 14,73	R\$ -	R\$ -
13.1.47	Te 90 soldável - 50mm	19,00			0,00	UN	R\$ 19,64	R\$ -	R\$ -
13.1.48	Te 90 soldável - 75mm	6,00			0,00	UN	R\$ 34,71	R\$ -	R\$ -
13.1.49	Te 90 soldável - 85mm	10,00			0,00	UN	R\$ 42,87	R\$ -	R\$ -
13.1.50	Te 90 soldável - 110mm	2,00			0,00	UN	R\$ 56,43	R\$ -	R\$ -
13.1.51	Te de redução 90 soldável - 32mm - 25mm	1,00			0,00	UN	R\$ 12,25	R\$ -	R\$ -
13.1.52	Te de redução 90 soldável - 50mm - 25mm	23,00			0,00	UN	R\$ 17,46	R\$ -	R\$ -
13.1.53	Te de redução 90 soldável - 50mm - 32mm	1,00			0,00	UN	R\$ 26,22	R\$ -	R\$ -
13.1.54	Te de redução 90 soldável - 60mm - 50mm	7,00			0,00	UN	R\$ 53,33	R\$ -	R\$ -
13.1.55	Te de redução 90 soldável - 75mm - 50mm	10,00			0,00	UN	R\$ 53,33	R\$ -	R\$ -
13.1.56	Te de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	4,00			0,00	UN	R\$ 53,33	R\$ -	R\$ -
13.1.57	Te de redução 90 soldável - 85mm - 60mm	5,00			0,00	UN	R\$ 107,51	R\$ -	R\$ -
13.1.58	Te de redução 90 soldável - 85mm - 75mm	2,00			0,00	UN	R\$ 107,51	R\$ -	R\$ -
13.1.59	Te de redução 90º soldável com bucha lãbo B central - 25mm - 1/2"	20,00			0,00	UN	R\$ 16,44	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA / ENTIDADE:			BOLETIM DE MEDIÇÃO			BOLETIM DE MEDIÇÃO			MEDICAO Nº			FOLHA Nº		
MUNICÍPIO DE PAPAÍGIOS			1			1			1			01/01		
CONTRATADA:			CONVENIÊN. Nº			CONCEDENTE:			DATA DE EMISSÃO: 10 DE OUTUBRO DE 2024			PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2024 ATÉ 09/10/2024		
CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81			05/08/2024			R\$ 3.750.000,00			R\$ 3.750.000,00			R\$ 306.190,64		
OBRA:			DATA O. S.			VALOR CTTA			SALDO ANTERIOR			SALDO		
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.			05/08/2024			R\$ 3.750.000,00			R\$ 306.190,64			R\$ 3.443.809,36		
Condições P. E.: 003/2024			Ordem serviço n.º 50º			SALDO ATUAL			ESTÁ MEDIANDO			SALDO		
Proc. Licitação 029/2024			Data O. S. 05/08/2024			R\$ 3.750.000,00			R\$ 306.190,64			R\$ 3.443.809,36		
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT.	PREVISTA (Primeira Tabela)	Ainda por	QUANTIDADES EXECUTADAS	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	No período	Acumulado			
13.1.60	Tubuladnel com bucha lateral toda central - 25mm - 3/4"	2,00				0,00	UN	19,53	R\$	-	R\$			
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS													
13.2.1	Registro de esfera 1/2"	2,00				0,00	UN	64,76	R\$	-	R\$			
13.2.2	Registro bulho de gaveta 2"	2,00				0,00	UN	179,86	R\$	-	R\$			
13.2.3	Registro bulho de gaveta 3"	2,00				0,00	UN	436,54	R\$	-	R\$			
13.2.4	Registro bulho de gaveta 4"	2,00				0,00	UN	889,12	R\$	-	R\$			
13.2.5	Registro da gaveta com canopla cromada 1"	1,00				0,00	UN	140,76	R\$	-	R\$			
13.2.6	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	12,00				0,00	UN	204,55	R\$	-	R\$			
13.2.7	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	33,00				0,00	UN	115,38	R\$	-	R\$			
13.2.8	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	13,00				0,00	UN	109,38	R\$	-	R\$			
14	PRELIMINARES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC													
14.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	289,00				0,00	M	24,07	R\$	-	R\$			
14.1.2	Tubo de PVC Ø150mm	99,00				0,00	M	49,24	R\$	-	R\$			
14.1.3	Joelho 45 - 100mm	20,00				0,00	UN	24,18	R\$	-	R\$			
14.1.4	Joelho 90 - 100mm	71,00				0,00	UN	23,45	R\$	-	R\$			
14.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm	7,00				0,00	UN	67,89	R\$	-	R\$			
14.1.6	FORNECIMENTO, ASSESTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PSI D = 800 MM	41,72				41,72	M	167,75	R\$	6.998,65	R\$			
14.2	ACESSÓRIOS													
14.2.1	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	23,00				0,00	UN	36,29	R\$	-	R\$			
14.2.2	CAIXA DE ÁGUA 50 X 60 X 70 Cm	16,00				0,00	UN	601,92	R\$	-	R\$			
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA													
15.1	Tubo de PVC rigido 100mm	228,00				0,00	M	32,99	R\$	-	R\$			
15.2	Tubo de PVC rigido 40mm	186,00				0,00	M	18,70	R\$	-	R\$			
15.3	Tubo de PVC rigido 50mm	160,00				0,00	M	23,88	R\$	-	R\$			
15.4	Tubo de PVC rigido 75mm	154,00				0,00	M	33,08	R\$	-	R\$			
15.5	Tubo de PVC rigido 150mm	38,00				0,00	M	49,24	R\$	-	R\$			
15.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-10mm	37,00				0,00	UN	9,43	R\$	-	R\$			
15.7	Joelho PVC 45º 100mm	6,00				0,00	UN	24,18	R\$	-	R\$			
15.8	Joelho PVC 45º 75mm	21,00				0,00	UN	20,12	R\$	-	R\$			
15.9	Joelho PVC 45º 50mm	29,00				0,00	UN	13,38	R\$	-	R\$			
15.10	Joelho PVC 45º 40mm	54,00				0,00	UN	9,00	R\$	-	R\$			
15.11	Joelho PVC 90º 100mm	24,00				0,00	UN	23,45	R\$	-	R\$			
15.12	Joelho PVC 90º 75mm	48,00				0,00	UN	25,14	R\$	-	R\$			
15.13	Joelho PVC 90º 50mm	38,00				0,00	UN	12,75	R\$	-	R\$			
15.14	Joelho PVC 90º 40mm	166,00				0,00	UN	8,81	R\$	-	R\$			
15.15	Junção PVC simples 100mm-50mm	20,00				0,00	UN	79,01	R\$	-	R\$			
15.16	Junção PVC simples 100mm-75mm	4,00				0,00	UN	76,02	R\$	-	R\$			
15.17	Junção PVC simples 100mm-100mm	16,00				0,00	UN	51,91	R\$	-	R\$			
15.18	Junção PVC simples 75mm-50mm	6,00				0,00	UN	12,43	R\$	-	R\$			
15.19	Junção PVC simples 75mm-75mm	2,00				0,00	UN	-	R\$	-	R\$			
15.20	Junção PVC simples 40mm-40mm	1,00				0,00	UN	-	R\$	-	R\$			

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDICAO Nº:		Folha nº:		
MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		1		1		01/01		
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024				
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Condição P. E. 003/2024		Ordem serviço nº 516		
		Proc. Licitatório 028/2024		Data O. S. 05/08/2024		Valor CDTA		
		Contrato nº:		R\$ 3.750.000,00		Saldo Anterior:		
				R\$ 3.750.000,00		Saldo:		
				R\$ 306.190,64		Saldo:		
				R\$ 3.443.809,36				
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. (Prestação de Trabalho)	ALÍQUOTA	QUANTIDADES EXECUTADAS	ACUMULADO	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$
				No período				No período
								Acumulado
15.21	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm	6,00			0,00	UN	R\$ 26,84	R\$ -
15.22	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm	5,00			0,00	UN	R\$ 16,06	R\$ -
15.23	Tê PVC 90° - 40mm	21,00			0,00	UN	R\$ 16,06	R\$ -
15.24	Tê PVC sanitário 100mm-50mm	13,00			0,00	UN	R\$ 71,45	R\$ -
15.25	Tê PVC sanitário 100mm-75mm	17,00			0,00	UN	R\$ 76,83	R\$ -
15.26	Tê PVC sanitário 150mm-100mm	2,00			0,00	UN	R\$ 128,50	R\$ -
15.27	Tê PVC sanitário 50mm-50mm	17,00			0,00	UN	R\$ 20,87	R\$ -
15.28	Tê PVC sanitário 75mm-75mm	3,00			0,00	UN	R\$ 44,63	R\$ -
15.29	Tê PVC sanitário 75mm-50mm	2,00			0,00	UN	R\$ 44,63	R\$ -
15.30	Tê PVC sanitário 100mm-100mm	1,00			0,00	UN	R\$ 66,98	R\$ -
15.31	Calha sifonada 150x150x50mm	21,00			0,00	UN	R\$ 40,29	R\$ -
15.32	Calha sifonada 150x16x75mm	2,00			0,00	UN	R\$ 84,59	R\$ -
15.33	Calha de produção simples	7,00			0,00	UN	R\$ 172,02	R\$ -
15.34	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60x80x60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ATIVO ESCURVIDO EM FERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCURVIDO (EM CAIXARIAS)	17,00			0,00	UN	R\$ 457,17	R\$ -
15.35	Raio sifonado, PVC 100x100x60mm	19,00			0,00	UN	R\$ 15,35	R\$ -
15.36	Raio seco PVC 100mm	3,00			0,00	UN	R\$ 15,35	R\$ -
15.37	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMOS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	6,00			0,00	UN	R\$ 15,02	R\$ -
15.38	Terminal de ventilação 50mm	17,00			0,00	UN	R\$ 6,17	R\$ -
15.39	Terminal de ventilação 75mm	20,00			0,00	UN	R\$ 7,36	R\$ -
15.40	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,98 M., ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M²	1,00			0,00	UN	R\$ 7.140,43	R\$ -
15.41	FOSSA SÉPTICA PARA 3750 LITROS DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE 80% DA FORÇA DE MATERIAL ESCURVIDO	1,00			0,00	UN	R\$ 3.543,48	R\$ -
<b>16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E ARIETAS</b>								
16.1	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	6,00			0,00	UN	R\$ 279,30	R\$ -
16.2	Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anal do redondo, Deca ou equivalente	18,00			0,00	UN	R\$ 491,27	R\$ -
16.3	Barra metálica com pintura cinza para proteção aos espinhos e cunheiro infantil dn 1,1/4"	19,40			0,00	M	R\$ 89,04	R\$ -
16.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	24,00			0,00	UN	R\$ 321,06	R\$ -
16.5	Cuba de embalar oval em louça branca	22,00			0,00	UN	R\$ 128,95	R\$ -
16.6	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	7,00			0,00	UN	R\$ 201,44	R\$ -
16.7	Cuba de embalar em aço inoxidável completa, dimensões 40x24x17cm	10,00			0,00	UN	R\$ 183,98	R\$ -
16.8	Cuba industrial em aço inoxidável completa, dimensões 60x40x20cm	1,00			0,00	UN	R\$ 201,44	R\$ -
16.9	Urvasito de cano suspenso com mesa, DEXDA ou equivalente, com válvula, sifão e virador flexível cromados	4,00			0,00	UN	R\$ 138,33	R\$ -
16.10	Urvasito pequeno cor branco gelo, com calha suspensa, Deca ou equivalente	6,00			0,00	UN	R\$ 138,33	R\$ -
16.11	Tanque Gerador 40L cor Branco Gelo, incluindo comedida metal cromado Deca ou equivalente	7,00			0,00	UN	R\$ 657,20	R\$ -
16.12	Chuveiro Mau Ducaia com desativador para ducha elétrica, Lorenzetti ou equivalente	13,00			0,00	UN	R\$ 82,25	R\$ -

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONVENIÓ Nº		DATA DE EMISSÃO: 10 DE OUTUBRO DE 2024		FOLHA Nº	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/05/2024 ATÉ 09/10/2024		01/01	
CONTRATADA:		CONCURRENTE Nº		CONDIÇÃO Nº		VALOR UNIT.		VALORES EXECUTADOS R\$	
CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		1		1		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
OBRA:		CONCURRENTE P. E. 003/2024		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.443.809,36	
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Proc. Licitatório 029/2024		Ordem serviço nº 9/2024		Valor CDTA		Esta medição	
		Contrato nº		Data O. S.		Saldo Anterior		Saldo	
				05/08/2024		R\$ 306.190,64		R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. (PREVISÃO Mensal)	ANÁLISE	QUANTIDADES EXECUTADAS	ACUMULADA	UNID.	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA
18.13	Papelaria Metálica, DECA ou equivalente	18,00			0,00	UN	R\$ 37,32		R\$ -
18.14	Papelaria de sobrepaper rebrilhado	4,00			0,00	UN	R\$ 45,19		R\$ -
18.15	Doira Higiênica com registro e derivado, Deixa ou equivalente	18,00			0,00	UN	R\$ 144,23		R\$ -
18.16	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Deixa ou equivalente	21,00			0,00	UN	R\$ 112,56		R\$ -
18.17	Torneira de parede de uso geral para jardim	14,00			0,00	UN	R\$ 21,50		R\$ -
18.18	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deixa ou equivalente	28,00			0,00	UN	R\$ 84,82		R\$ -
18.19	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	4,00			0,00	UN	R\$ 64,82		R\$ -
18.20	Dispenser Saboneteira, Molhamentos ou equivalente	23,00			0,00	UN	R\$ 45,19		R\$ -
18.21	Dispenser Toalha, Molhamentos ou equivalente	23,00			0,00	UN	R\$ 45,19		R\$ -
18.22	CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 12"	211,00			0,00	UN	R\$ 46,16		R\$ -
18.23	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deixa ou equivalente	9,00			0,00	UN	R\$ 351,65		R\$ -
18.24	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deixa ou equivalente	6,00			0,00	UN	R\$ 339,43		R\$ -
18.25	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deixa ou equivalente	14,00			0,00	UN	R\$ 320,76		R\$ -
18.26	Cadeira articulada para banho	1,00			0,00	UN	R\$ 1.068,23		R\$ -
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								
17.1	DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (G.P.), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOIS, LAJE IMPERMEABILIZADA E CILINDROS - PADRÃO DERMAO	1,00			0,00	UN	R\$ 2.860,45		R\$ -
17.2	FORNECIMENTO DE ANEIA VENEZIANA, FIVAS METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,24			0,00	m²	R\$ 579,95		R\$ -
17.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	45,80			0,00	m	R\$ 36,34		R\$ -
17.4	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPa	1,37			0,00	M3	R\$ 596,07		R\$ -
17.8	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL, PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	1,00			0,00	UN	R\$ 753,64		R\$ -
17.8	DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (G.P.), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOIS, LAJE IMPERMEABILIZADA E CILINDROS - PADRÃO DERMAO	1,00			0,00	UN	R\$ 2.860,45		R\$ -
17.9	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO T2, DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00			0,00	UN	R\$ 21,54		R\$ -
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
18.1	Extintor ABC - 6KG	6,00			0,00	UN	R\$ 178,17		R\$ -
18.2	Extintor CO2 - 6KG	2,00			0,00	UN	R\$ 491,83		R\$ -
18.3	Convector 300 galvanizado 2 1/2"	10,00			0,00	UN	R\$ 128,77		R\$ -
18.4	Nódo duplo aço galvanizado 2 1/2"	2,00			0,00	UN	R\$ 81,46		R\$ -
18.5	To aço galvanizado 2 1/2"	4,00			0,00	UN	R\$ 179,27		R\$ -
18.8	Tubo aço galvanizado 50mm - 2 1/2"	65,00			0,00	m	R\$ 101,87		R\$ -
18.7	Aditivo para hidrante - 50x60x25cm, completo	2,00			0,00	UN	R\$ 1.295,11		R\$ -

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Condição:		MEDIDAÇÃO Nº:		Folha nº:	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1		Convenção nº		1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024					
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/n, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Condição P. E. 003/2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/06/2024 ATÉ 09/10/2024			
		Proc. Licitação 029/2024		Ordem serviço nº 516		Valor CTT/TA:		Saldo:	
		Contrato nº		Data O. S. 05/06/2024		Valor Anterior:		Esta medição:	
						R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
						R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. (plano de trabalho)	Atualiz.	QUANTIDADES EXECUTADAS	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	Acumulado
				No período				No período	
18.8	Tempo lero fundido para passeio com largura "tridido" 30X30cm	1,00			0,00	UN	R\$ 243,00		R\$ -
18.9	Registro preto de guerra metálica 2 1/2"	5,00			0,00	UN	R\$ 359,90		R\$ -
18.10	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	3,00			0,00	UN	R\$ 157,92		R\$ -
18.11	União lero galvanizado Ø 2½" com assento cônico	4,00			0,00	UN	R\$ 185,63		R\$ -
18.12	Luminária de emergência de licoos acionados de LED, com autonomia de 2h	57,00			0,00	UN	R\$ 21,53		R\$ -
18.13	PLACA FOTO LUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "E-12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO 100X100CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	12,00			0,00	UN	R\$ 61,84		R\$ -
18.14	BOIWA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00			0,00	UN	R\$ 1.944,71		R\$ -
18.15	PLACA FOTO LUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO "E-1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	43,00			0,00	UN	R\$ 15,44		R\$ -
19	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - IZTV</b>								
19.1	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>								
19.1.1	Quadro de Distribuição de emborr. completo, (para 12 disjuntores monofásicos, (com saneamento para as fases, neutro e para proteção, medidor, pintura eletrostática epóxi cor bege, 6 porta, (nco e acessórios)	3,00			0,00	UN	R\$ 325,97		R\$ -
19.1.2	Quadro de Distribuição de emborr. completo, (para 15 disjuntores monofásicos, (com saneamento para as fases, neutro e para proteção, medidor, pintura eletrostática epóxi cor bege, 6 porta, (nco e acessórios)	1,00			0,00	UN	R\$ 448,59		R\$ -
19.1.3	Quadro de Distribuição de emborr. completo, (para 24 disjuntores monofásicos, (com saneamento para as fases, neutro e para proteção, medidor, pintura eletrostática epóxi cor bege, 6 porta, (nco e acessórios)	4,00			0,00	UN	R\$ 470,44		R\$ -
19.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ME_102020	1,00			0,00	UN	R\$ 5.751,46		R\$ -
19.2	<b>DISJUNTORES</b>								
19.2.1	Disjuntor monofásico termomagnético 10A	86,00			0,00	UN	R\$ 15,72		R\$ -
19.2.2	Disjuntor monofásico termomagnético 13A	12,00			0,00	UN	R\$ 16,28		R\$ -
19.2.3	Disjuntor monofásico termomagnético 16A	4,00			0,00	UN	R\$ 16,28		R\$ -
19.2.4	Disjuntor monofásico termomagnético 20A	3,00			0,00	UN	R\$ 17,53		R\$ -
19.2.5	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	2,00			0,00	UN	R\$ 79,23		R\$ -
19.2.6	Disjuntor bipolar termomagnético 15A	1,00			0,00	UN	R\$ 80,36		R\$ -
19.2.7	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	24,00			0,00	UN	R\$ 82,84		R\$ -
19.2.8	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	6,00			0,00	UN	R\$ 85,77		R\$ -
19.2.9	Disjuntor bipolar termomagnético 40A	1,00			0,00	UN	R\$ 88,99		R\$ -
19.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	2,00			0,00	UN	R\$ 104,11		R\$ -
19.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	2,00			0,00	UN	R\$ 108,51		R\$ -
19.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	2,00			0,00	UN	R\$ 123,50		R\$ -
19.2.13	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	4,00			0,00	UN	R\$ 203,33		R\$ -
19.2.14	Disjuntor tripolar termomagnético 100A	4,00			0,00	UN	R\$ 203,33		R\$ -
19.2.15	Disjuntor tripolar termomagnético 400A	2,00			0,00	UN	R\$ 1.902,59		R\$ -
19.2.16	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	7,00			0,00	UN	R\$ 120,43		R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE:	BOLETIM DE MEDIÇÃO	Convenção nº	Medição Nº:	Folha nº:
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS	1		1	

CONTRATADA:	CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81	Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024	01/01
-------------	--	--	-------

OBRA:	Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/ nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.	Processo Licitação 029/2024	Diário Serviço nº 2 s/ nº	Data O. S. 05/09/2024	Valor CTT/TA	Saldo Anterior	Esta medição:	Saldo
		Concedência P. E. 003.2024			R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ 306.190,64	R\$ 3.443.809,36

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Anterior	No período	Acumulada		No período	Acumulada
19.2.17	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A ALTA SENSIBILIDADE CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	7,00			0,00	R\$ 140,09	R\$ -	R\$ -
19.2.18	DISPOSITIVO DR, 2POLOS SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE 100 TIPO AX	7,00			0,00	R\$ 405,99	R\$ -	R\$ -
19.2.19	DISPOSITIVO DR, CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA 175 V CORRENTE MÁXIMA 4594-175 V 40 KA	7,00			0,00	R\$ 151,23	R\$ -	R\$ -
19.2.20	DISPOSITIVO DR, CLASSE II 1 POLO TENSÃO MÁXIMA 175 V CORRENTE MÁXIMA 90 KA-175 V 80 KA	7,00			0,00	R\$ 295,41	R\$ -	R\$ -
19.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
19.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø23mm (DN 34T), inclusive conexões	727,50			0,00	R\$ 15,38	R\$ -	R\$ -
19.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø23mm (DN 1"), inclusive conexões	300,00			0,00	R\$ 17,98	R\$ -	R\$ -
19.3.3	Eletroduto PVC rígido roscaável Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	13,90			0,00	R\$ 17,09	R\$ -	R\$ -
19.3.4	Eletroduto PVC rígido roscaável Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	400,30			0,00	R\$ 35,61	R\$ -	R\$ -
19.3.5	Eletroduto PVC rígido roscaável Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	45,10			0,00	R\$ 43,66	R\$ -	R\$ -
19.3.8	Eletroduto PVC rígido roscaável Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões	28,30			0,00	R\$ 65,24	R\$ -	R\$ -
19.3.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	40,60			0,00	R\$ 20,91	R\$ -	R\$ -
19.3.8	CAIXA DE DRENAÇÃO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO REPERTE E TRANSPORTANTE, COM TAMPA EM GRELHA INCLUSIVE ESCOVAÇÃO, REPERTE E TRANSPORTANTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCOVADO EM CAÇAMBAS)	14,00			0,00	R\$ 215,84	R\$ -	R\$ -
19.3.9	Caixa de passagem de selador no uso PVC 100x100x60mm	2,00			0,00	R\$ 34,36	R\$ -	R\$ -
19.3.10	Caixa de passagem PVC 4x2"	279,00			0,00	R\$ 15,99	R\$ -	R\$ -
19.3.11	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	168,00			0,00	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ -
19.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)							
19.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encrocamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #2,5 mm²	6229,20			0,00	R\$ 3,44	R\$ -	R\$ -
19.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encrocamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #4 mm²	2254,60			0,00	R\$ 5,29	R\$ -	R\$ -
19.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encrocamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #6 mm²	1660,10			0,00	R\$ 7,36	R\$ -	R\$ -
19.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encrocamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #10 mm²	2233,00			0,00	R\$ 13,07	R\$ -	R\$ -
19.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encrocamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #16 mm²	307,40			0,00	R\$ 18,94	R\$ -	R\$ -
19.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encrocamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal #25 mm²	11,40			0,00	R\$ 21,27	R\$ -	R\$ -



PREFEITURA/ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDICAÇÃO Nº:		Folha nº:	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIO		1		Condição nº		1		01/01	
CONTRATAÇÃO:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Condição nº		Valor CTT/TA		Saldo:	
OBRA:		Condomínio P. E. 003/2024		Data O. S. 05/06/2024		PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/06/2024 ATE 09/10/2024		Esta medição:	
Barro Miguel de Castro Machado, Papagaio/MS.		Proc. Licitatório 029/2024		Valor CTT/TA		Saldo Anterior:		Saldo:	
		Contrato nº:		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64	
				R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64		R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	No período	Acumulado
19.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de lanêlo 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	196,50			0,00	m	R\$ 42,43	R\$ -	R\$ -
19.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de lanêlo 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	653,30			0,00	m	R\$ 75,77	R\$ -	R\$ -
19.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de lanêlo 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	198,00			0,00	m	R\$ 145,80	R\$ -	R\$ -
19.5	ELETROCALHAS								
19.5.1	EL TROCALHA LISA (EXPOSIVAM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18 COM TRATAMENTO PRE-DANADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	86,10			0,00	m	R\$ 187,56	R\$ -	R\$ -
19.6	LUMINAÇÃO E TOMADAS								
19.6.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	143,00			0,00	UN	R\$ 30,88	R\$ -	R\$ -
19.6.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	34,00			0,00	UN	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -
19.6.3	Tomada dupla, 10A, completa	6,00			0,00	UN	R\$ 39,36	R\$ -	R\$ -
19.6.4	Interruptor 1 linha simples e tomada	37,00			0,00	UN	R\$ 44,25	R\$ -	R\$ -
19.6.5	Interruptor 2 linhas simples e tomada	4,00			0,00	UN	R\$ 57,96	R\$ -	R\$ -
19.6.6	Interruptor 1 linha paralela e tomada	15,00			0,00	UN	R\$ 44,25	R\$ -	R\$ -
19.6.7	Interruptor 1 linha simples	11,00			0,00	UN	R\$ 26,01	R\$ -	R\$ -
19.6.8	Interruptor 2 linhas simples	4,00			0,00	UN	R\$ 39,62	R\$ -	R\$ -
19.6.9	Interruptor 3 linhas simples	1,00			0,00	UN	R\$ 53,23	R\$ -	R\$ -
19.6.10	Módulo de saída de fio (para crivetero)	12,00			0,00	UN	R\$ 30,88	R\$ -	R\$ -
19.6.11	Luminária sobrepor 2x58w completa	8,00			0,00	UN	R\$ 153,17	R\$ -	R\$ -
19.6.12	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X:6W-40T8 OU 2X20W-40T10 OU LED 2X9W-40T8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	18,00			0,00	UN	R\$ 71,83	R\$ -	R\$ -
19.6.13	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	36,00			0,00	UN	R\$ 8,06	R\$ -	R\$ -
19.6.14	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-40T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	142,00			0,00	UN	R\$ 263,59	R\$ -	R\$ -
19.6.15	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	588,00			0,00	UN	R\$ 5,37	R\$ -	R\$ -
19.6.16	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	9,00			0,00	UN	R\$ 93,25	R\$ -	R\$ -
19.6.17	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VIBORA DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	5,00			0,00	UN	R\$ 343,02	R\$ -	R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDICÃO Nº:		Folha nº			
MUNICÍPIO DE PAPAGAIO		1		1		01/01			
CONTRATADA:		CONTRATO Nº		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		DATA DE EMISSÃO:			
CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		1		09/08/2024 ATÉ 09/10/2024		10 DE OUTUBRO DE 2024			
OBRA:		CONTRATO Nº		VALOR C/IT/TA		VALOR ADICIONAR			
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego s/ nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Proc. Licitatório 029/2024		Ordem serviço nº 2 sup		Esta medição:			
		Concedente		Valor C/IT/TA		Saldo			
		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64			
		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64		R\$ 3.443.809,36			
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRESTA (Primeiro de Trabalho)	Avaliar	QUANTIDADES EXECUTADAS		UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	
				No período	Acumulado			No período	Acumulado
20	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>								
19.8.19	LUMINARIA ARANDELA TIPO META-LUA COMPLETA DIÂMETRO 25CM PARA LUMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BASE E LÂMPADA.	16,00		0,00	0,00	UN	R\$ 67,75	R\$ -	R\$ -
20.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	120,30		0,00	0,00	m	R\$ 15,13	R\$ -	R\$ -
20.2	Joelho 45 soldável - 25mm	23,00		0,00	0,00	UN	R\$ 5,33	R\$ -	R\$ -
20.3	Joelho 90 soldável - 25mm	28,00		0,00	0,00	UN	R\$ 6,35	R\$ -	R\$ -
20.4	Tubo soldável - 25mm	6,00		0,00	0,00	UN	R\$ 8,83	R\$ -	R\$ -
21	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>								
21.1	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>								
21.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	3,00		0,00	0,00	UN	R\$ 989,50	R\$ -	R\$ -
21.1.2	Switches de 48 portas	1,00		0,00	0,00	UN	R\$ 3.094,95	R\$ -	R\$ -
21.1.3	Guia de cabos simples	2,00		0,00	0,00	UN	R\$ 58,78	R\$ -	R\$ -
21.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	1,00		0,00	0,00	UN	R\$ 66,35	R\$ -	R\$ -
21.1.5	Guia de Cabos Vertical	2,00		0,00	0,00	UN	R\$ 66,35	R\$ -	R\$ -
21.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	1,00		0,00	0,00	UN	R\$ 66,35	R\$ -	R\$ -
21.1.7	Bandeja deslizante perfurada	2,00		0,00	0,00	UN	R\$ 228,70	R\$ -	R\$ -
21.2	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>								
21.2.1	Cabo UTP -6 (24x15)	1258,50		0,00	0,00	m	R\$ 6,15	R\$ -	R\$ -
21.2.2	Cabo coaxial	171,85		0,00	0,00	m	R\$ 5,64	R\$ -	R\$ -
21.2.3	PATCH BOARD RJ45RJ45 UTP-6P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM 1568A (V02), COMPARTIMENTO 2 BERTHOS	29,00		0,00	0,00	UN	R\$ 28,18	R\$ -	R\$ -
21.3	<b>TOMADAS</b>								
21.3.1	Tomada modular RJ45 completa	28,00		0,00	0,00	UN	R\$ 40,02	R\$ -	R\$ -
21.3.2	Tomada completa TVSAT	14,00		0,00	0,00	UN	R\$ 40,02	R\$ -	R\$ -
21.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	16,00		0,00	0,00	UN	R\$ 2,50	R\$ -	R\$ -
21.4	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>								
21.4.1	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EY GRELHA, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCANVADO (EM CAÇAMBA)	5,00		0,00	0,00	UN	R\$ 216,94	R\$ -	R\$ -
21.4.2	Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12	2,00		0,00	0,00	UN	R\$ 34,36	R\$ -	R\$ -
21.4.3	Caixa de passagem PVC 4x2"	42,00		0,00	0,00	UN	R\$ 45,99	R\$ -	R\$ -
21.5	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>								
21.5.1	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	209,15		0,00	0,00	m	R\$ 15,89	R\$ -	R\$ -
21.5.2	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	2,00		0,00	0,00	m	R\$ 17,98	R\$ -	R\$ -
21.5.3	Eletroduto PVC flexível 1 1/4", inclusive conexões	4,20		0,00	0,00	m	R\$ 16,31	R\$ -	R\$ -
21.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	5,00		0,00	0,00	m	R\$ 20,91	R\$ -	R\$ -
21.5.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1 1/4")	46,30		0,00	0,00	m	R\$ 41,35	R\$ -	R\$ -
21.5.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	22,50		0,00	0,00	m	R\$ 52,63	R\$ -	R\$ -

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Concedente:		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº:		
<b>MUNICÍPIO DE PAPAIAIS</b>		1		1		1		01/01		
CONTRATA:		1								
<b>CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81</b>										
OBRA:		Concedência P. E. 003/2024		Ordem serviço nº 5 nº		Valor CDT/TA:		Esta medição:		
Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Proc. Licitação 029/2024		Data O. S. 05/08/2024		R\$ 3.750.000,00		R\$ 306.190,64		
						R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.443.809,36		
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/08/2024 ATÉ 09/10/2024		Saldo:		
						Saldo Anterior:		Saldo:		
						R\$ 306.190,64		R\$ 3.443.809,36		
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	Atuado	Quantidades Executadas	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	Acumulado	
				No período				No período		
21.5.7	ELETROCALHA USA (100x50XMM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PREZERVADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	63,30			0,00	m	R\$ 83,76	-	R\$ -	
<b>22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>										
22.1	Colita de centro em aço inox de 150x100x500 mm, duto de ligação e drapejo d'água	1,00			0,00	UN	R\$ 4.668,78	-	R\$ -	
22.2	Exaustor axial interno modelo 40m/11m	1,00			0,00	UN	R\$ 1.175,24	-	R\$ -	
22.3	Exaustor mecânico para banheiro 80x130 com duto flexível - kit	4,00			0,00	UN	R\$ 348,42	-	R\$ -	
<b>23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESASTRES ATMOSFÉRICOS (SPDA)</b>										
23.1	Para-raios tipo Franklin amolado comado	1,00			0,00	UN	R\$ 138,51	-	R\$ -	
23.2	VERGALHAO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8" INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	154,00			0,00	m	R\$ 16,67	-	R\$ -	
23.3	Conector minigarg em bronze esmalhado	16,00			0,00	UN	R\$ 23,77	-	R\$ -	
23.4	Aracadeira-guia reforçada 2"	4,00			0,00	UN	R\$ 26,27	-	R\$ -	
23.5	Celos galvanizado	48,00			0,00	UN	R\$ 23,77	-	R\$ -	
23.6	CAIXA DE EQUILIBRAÇÃO DE EMBUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELÉTRICIDADE DE 25MM (1") 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS	1,00			0,00	UN	R\$ 164,90	-	R\$ -	
23.7	Escovado de vácuo para aterramento	43,95			0,00	m²	R\$ 71,67	-	R\$ -	
23.8	Relevo manual de valas com comprimento metálico	43,95			0,00	m³	R\$ 23,07	-	R\$ -	
23.9	Haste tipo coque-wald 5/8" x 2,40m	16,00			0,00	UN	R\$ 93,94	-	R\$ -	
23.10	CABO DE COBRE NU 416MM2 - 7 FIOSX1,7MM PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO ANEL DE CINTAMEN TO; DESCIDA (SPDA), INCL. USINE SUPORTE E ISOLADOR	65,00			0,00	m	R\$ 29,86	-	R\$ -	
23.11	Cabo de cobre nu 35mm²	348,78			0,00	m	R\$ 56,80	-	R\$ -	
23.12	Cabo de cobre nu 50mm²	308,00			0,00	m	R\$ 72,33	-	R\$ -	
23.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	16,00			0,00	UN	R\$ 42,60	-	R\$ -	
23.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 35MM2	340,00			0,00	UN	R\$ 5,90	-	R\$ -	
<b>24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>										
<b>24.1 GERAIS</b>										
24.1.1	MASTROS DE PATIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00M E 6,00M E DE 1,00M E 6,00M)	1,00			0,00	CJ	R\$ 2.915,58	-	R\$ -	
24.1.2	BANCA DA EU GRANITO CINZA ANDORINHA E 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	64,63			0,00	m²	R\$ 323,50	-	R\$ -	
24.1.3	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E 2 CM, APOIADA EM CONSOLA DE METALON 20 X 30 MM	50,00			0,00	m²	R\$ 253,98	-	R\$ -	
24.1.5	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 58CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO	5,00			0,00	UN	R\$ 296,01	-	R\$ -	
24.1.8	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E 2 CM largura 11,00cm	24,95			0,00	M2	R\$ 247,48	-	R\$ -	
24.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 80 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	223,00			0,00	UN	R\$ 31,19	-	R\$ -	
24.1.8	APLICAÇÃO DE FAIXA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	20,00			0,00	M	R\$ 12,94	-	R\$ -	

PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDICÃO Nº:		Folha nº:	
MUNICÍPIO DE PAPAÍGIOS		1		Convenho nº		1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Condição de emissão:		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		Data de emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024	
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/nº, Bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Comprovação P.E. 003/2024 Proc. Licitatório 029/2024		Ordem serviço nº e sigla		Valor CTTA:	
		Contrato nº:		Data O.S. 05/06/2024		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00	
								R\$ 306.190,64	
								R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Anterior	No período	Acumulado			No período	Acumulado
24.1.9	CORRIMA DUPLO EM TUBO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO 1,127" ESP. 3MM, FIXADO EM ALTERNÂNCIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMA EM BARRA CHATA (7X12). EXCLUSIVE PINTURA	6,40			0,00	m	R\$ 201,69		R\$ -
24.1.10	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO DIAS (2) DEBASTOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	6,40			0,00	M	R\$ 23,02		R\$ -
24.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L								
24.2.1	Reservação de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	1,00			0,00	UN	R\$ 40.977,61		R\$ -
24.2.2	ESCALA MARINHEIRO COM GRAUQ. PROTETOR - D = 3/4"	18,00			0,00	m	R\$ 365,14		R\$ -
24.2.4	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANULADA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA	145,76			0,00	m²	R\$ 24,37		R\$ -
24.2.5	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Evox	89,08			0,00	m²	R\$ 21,98		R\$ -
24.2.6	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Evox	89,08			0,00	m²	R\$ 21,98		R\$ -
24.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	68,08			0,00	m²	R\$ 150,79		R\$ -
25	SERVIÇOS FINAIS								
25.1	LUZO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP. 10CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO INCLUSIVE BENSOLADO (BARRAS), FORMA EM CONTRA BARRACO, ESCAVADO EM VAZÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DIAS (2) DEBASTOS	91,50	73,35	73,35		m	R\$ 701,61	51.463,44	51.463,44
25.2	PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA h=2,50 m	411,25			0,00	m2	R\$ 345,92		R\$ -
25.3	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DIAS (2) DEBASTOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	164,50			0,00	m	R\$ 23,02		R\$ -
25.4	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	13,82			0,00	m2	R\$ 474,06		R\$ -
25.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DIAS (2) DEBASTOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	13,82			0,00	m2	R\$ 34,08		R\$ -
25.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESURA 10CM, FCK 40MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSESTAMENTO COM ESPESURA 10CM	1376,64			0,00	m2	R\$ 91,85		R\$ -
25.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO: RELO COM EXTRUSO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	109,74			0,00	M	R\$ 44,86		R\$ -
25.8	PASSOS DE CONCRETO E = 8 CM FCK = 15 MPa PADRÃO PREFEITURA	311,22			0,00	M2	R\$ 68,53		R\$ -
25.9	RAMPAS PARA ACESSO DE PERICENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	2,00			0,00	UNI	R\$ 387,38		R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PREFEITURA / ENTIDADE:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Condição nº		MEDIÇÃO Nº:		Folha nº	
MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS		1				1		01/01	
CONTRATADA:		CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81		Data de Emissão: 10 DE OUTUBRO DE 2024					
OBRA:		Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diego, s/nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.		Proc. Licitatório 029/2024		Ordem serviço nº e s/nº		Valor C/T/A:	
		Contrato nº:		Data O. S. 05/08/2024		R\$ 3.750.000,00		R\$ 3.750.000,00	
						R\$ 306.190,64		R\$ 3.443.809,36	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PRELIMINAR (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	Acumulado
25.10	Limpeza de obra	1514,30			0,00	m2	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ -
25.11	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSIONAL (65X20)CM, PARA INAUGURAÇÃO INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00			0,00	UN	R\$ 911,79	R\$ -	R\$ -
Cálculo do Reajuste:					Fator de Reajust.		Total s/ reajust. R\$ 306.190,64		
Contratante:					Fiscalizador/ Prefeitura		Total c/reajust. R\$ 306.190,64		
Assinatura Prelim					Engº Responsável técnico		Importa a presente medição em R\$		
					CREA:		R\$ 306.190,64		
					ANDERSON CAPANEMA				
					45698554688				
					CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA				
					Engº Responsável técnico				
					CREA: 61804/D				
					ANDERSON CAPANEMA				
					45698554688				
					Engº Anderson Capanema				

CAUFG: A42262-2  
 Engenharia e Urbanista  
 Engenharia Responsável da Planta