BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE:	BOLETIM DE MEDIÇÃO	Convênio nº	Concedente:	MEDIÇÃO Nº:	Folha nº:
MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	1			1	01/01
CONTRATADA:			**Data de Emissão:**		
FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA			PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/08/2026 A 21/09/2026		

OBRA:	Concorrência eletr. 013/2026	Ordem serviço n.º s/nº	Valor CT/ TA:	Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo:
Execução de Pavimentação asfáltica das vias denominadas Avenida Jair Cordeiro e Rua Dona Benedita Beatriz de Campos de Papagaios/MG.	Proc. Licitatório 083/2026		R$735.299,79	R$ 735.299,79	R$ 428.768,52	R$ 306.531,27
	Contrato nº: 030/2026	Data O. S.				

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT.	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R$	
		PREVISTA (Plano de Trabalho)	Anterior	No período	Acumulado			No período	Acumulado
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**SUBTOTAL**	**R$ 2.618,19**	**R$ 2.618,19**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	9		9,00	9,00	m²	R$ 290,91	R$ 2.618,19	R$ 2.618,19
2	**PAVIMENTAÇAO ASFALTICA**						**SUBTOTAL**	**R$ 405.537,33**	**R$ 405.537,33**
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	6.774,00		5.283,72	5.283,72	m²	R$ 2,35	R$ 12.416,74	R$ 12.416,74
2.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	1.016,10		792,56	792,56	M3	R$ 93,93	R$ 74.444,97	R$ 74.444,97
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM	13.548,00		10.567,44	10.567,44	M3XKM	R$ 1,93	R$ 20.395,16	R$ 20.395,16
2.4	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	6.057,60		4.724,93	4.724,93	m²	R$ 6,96	R$ 32.885,50	R$ 32.885,50
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0	817,78		637,87	637,87	TXKM	R$ 1,24	R$ 790,96	R$ 790,96
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	926,81		722,91	722,91	TXKM	R$ 0,45	R$ 325,31	R$ 325,31
2.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	6.057,60		4.724,93	4.724,93	m²	R$ 1,92	R$ 9.071,86	R$ 9.071,86
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0	817,78		637,87	637,87	TXKM	R$ 1,24	R$ 790,96	R$ 790,96
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	926,81		722,91	722,91	TXKM	R$ 0,45	R$ 325,31	R$ 325,31
2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	181,73		141,75	141,75	M3	R$ 1.663,91	R$ 235.858,24	R$ 235.858,24
2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0	13.357,01		10.418,47	10.418,47	TXKM	R$ 1,24	R$ 12.918,90	R$ 12.918,90
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	15.137,94		11.807,59	11.807,59	TXKM	R$ 0,45	R$ 5.313,42	R$ 5.313,42
3	**DRENAGEM SUPERFICIAL**						**SUBTOTAL**	**R$ -**	**R$ -**
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM TRECHO RETO , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO DIMENSOES 100X15X13X30(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)PARA VIAS URBANAS	1.648,00		-	-	m	R$ 53,85	R$ -	R$ -
3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	1.648,00		-	-	m	R$ 37,11	R$ -	R$ -
4	**URBANIZAÇÃO**						**SUBTOTAL**	**R$ -**	**R$ -**
4.1	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	12,00		-	-	UN	R$ 219,25	R$ -	R$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE:	BOLETIM DE MEDIÇÃO	Convênio nº	Concedente:	MEDIÇÃO Nº:	Folha nº:
MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	1			1	01/01
CONTRATADA:			Data de Emissão:		
FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA			PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/08/2026 A 21/09/2026		

OBRA:	Concorrência eletr. 013/2026	Ordem serviço n.º s/nº	Valor CT/ TA:	Saldo Anterior:	Esta medição:	Saldo:
Execução de Pavimentação asfáltica das vias denominadas Avenida Jair Cordeiro e Rua Dona Benedita Beatriz de Campos de Papagaios/MG.	Proc. Licitatório 083/2026		R$735.299,79	R$ 735.299,79	R$ 428.768,52	R$ 306.531,27
	Contrato nº: 030/2026	Data O. S.				

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho)	QUANTIDADES EXECUTADAS Anterior	QUANTIDADES EXECUTADAS No período	QUANTIDADES EXECUTADAS Acumulado	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R$ No período	VALORES EXECUTADOS R$ Acumulado
4.2	POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG	12,00		-	-	UN	R$ 484,49	R$ -	R$ -
5	**ADMINISTRAÇAO LOCAL**						**SUBTOTAL**	**R$ 20.613,00**	**R$ 20.613,00**
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	264,00		100,00	100,00	H	R$ 113,27	R$ 11.327,00	R$ 11.327,00
5.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	528,00		200,00	200,00	H	R$ 46,43	R$ 9.286,00	R$ 9.286,00

Cálculo do Reajuste:	Fator de Reajust.	Total s/ reajust.
		Total c/reajust.

Contratante:	Fiscalização/ Prefeitura	Contratada:	Engº Responsável técnico	Importa a presente medição em R$
Assinatura Prefeito	Assinatura Engenheiro Prefeitura	Assinatura do Responsável	Assinatura Engenheiro Responsável	**R$ 428.768,52**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALLISSON FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 29/09/2026 09:17:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE BATISTA DOS REIS
Data: 29/09/2026 08:56:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br